

**BÁO CÁO GIÁM SÁT, ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN ĐẦU TƯ**  
**(6 tháng đầu năm 2018)**

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Điện Biên.

**A. Dự án: Đầu tư xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật khung khu trụ sở cơ quan, khu công cộng, khu thương mại dịch vụ dọc trục đường 60m.**

**I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ ÁN:**

**1.1. Tiến độ thực hiện dự án:**

- Dự án đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên phê duyệt chủ trương đầu tư tại Văn bản số 40/HĐND-KTNS ngày 16/3/2016 và được UBND tỉnh giao cho Sở Tài nguyên và Môi trường là Chủ đầu tư tại Văn bản số 829/UBND - TN ngày 01/4/2016.

- Sau khi được giao Sở đã tiến hành Lập, thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ, và dự toán chi phí chuẩn bị đầu tư, lập, thẩm định, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu tổ chức lựa chọn nhà thầu thực hiện khảo sát, thiết kế lập dự án trong tháng 04 năm 2016.

- Tổ chức lập dự án đầu tư và trình thẩm định, phê duyệt ngày 13/5/2016 tại Tờ trình số 183/TTr-STNMT trong quá trình thẩm định dự án do dự án nằm trong vùng đang lập Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500, theo nguyện vọng của đại đa số người dân tại khu vực bị ảnh hưởng của dự án muốn tái định cư tại chỗ đến ngày 18/10/2016 Tỉnh ủy Điện Biên có Văn bản số 72-TB/VPTU ngày 18/10/2016 về việc chủ trương điều chỉnh địa điểm bố trí tái định cư của dự án.

- Chủ đầu tư đã hoàn thiện các thủ tục về cấp giấy phép quy hoạch đối với Bản Phiêng Bua vào ngày 05/12/2016 chủ đầu tư đã tiến hành cập nhật các nội dung thay đổi có liên quan về quy hoạch chi tiết tại khu vực triển khai dự án theo Quyết định số 1492/QĐ-UBND ngày 29 tháng 11 năm 2016 của UBND tỉnh Điện Biên về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu khu đa chức năng dọc trục đường 60m thuộc khu đô thị mới phía đông thành phố Điện Biên Phủ. Tiến hành lập Chủ trương đầu tư điều chỉnh và được Hội đồng nhân dân phê duyệt tại Văn bản số 357/HĐND-KTNS ngày 30/12/2016.

- Sau khi phê duyệt dự án Chủ trương đầu tư điều chỉnh Sở Tài nguyên và Môi trường đã giao đơn vị tư vấn lập dự án hoàn thiện dự án điều chỉnh theo nội dung trong Chủ trương đầu tư điều chỉnh trình Sở chuyên ngành thẩm định và

được UBND tỉnh phê duyệt dự án tại Quyết định số 106/QĐ-UBND ngày 13/02/2017.

- Dự án đã được phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán tại Quyết định 972/QĐ-UBND ngày 25/10/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Dự án đã tiến hành tổ chức lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu xây lắp.

**a) Công tác lập thiết kế BVTC và dự toán.**

- Công tác lập TKBVTC và dự toán đã thực hiện xong, do Công ty Cổ phần Tư vấn XDGT Lào Cai thực hiện.

**b) Công tác giải phóng mặt bằng và tái định cư.**

- Công tác giải phóng mặt bằng của dự án đến thời điểm báo cáo đang thực hiện và đã phê duyệt được các phương án và dự toán kinh phí bồi thường, hỗ trợ tái định cư cho người sử dụng đất và các đối tượng ảnh hưởng khi nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư công trình

**c) Công tác đấu thầu.**

- Giai đoạn chuẩn bị đầu tư: Kế hoạch đấu thầu được duyệt tại Quyết định số 77/QĐ-STNMT ngày 28/4/2017 của Sở Tài nguyên và Môi trường. Phê duyệt 02 gói thầu tư vấn (*Gói thầu số 01: Tư vấn khảo sát- lập dự án, tổng mức đầu tư, thiết kế và cắm cọc GPMB; Gói thầu số 02: Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường*). Đã thực hiện xong công tác đấu thầu, lựa chọn nhà thầu 02/02 gói thầu.

- Giai đoạn thực hiện đầu tư: Kế hoạch đấu thầu được duyệt tại Quyết định số 151/QĐ-UBND ngày 01/3/2017 của UBND tỉnh Điện Biên. Phê duyệt 08 gói thầu (*Gói thầu Lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu các gói thầu tư vấn; Gói thầu: Tư vấn khảo sát, TKBTVC-lập dự toán, tổng dự toán xây dựng công trình; Gói thầu: Lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu xây lắp + thiết bị; Gói thầu: Rà phá bom mìn, vật nổ; Gói thầu: Bảo hiểm công trình; Gói thầu: Tư vấn giám sát công trình (rà phá bom mìn và xây lắp, thiết bị); Gói thầu xây lắp + thiết bị); Gói thầu: Tư vấn kiểm toán.*

Đến thời điểm báo cáo đã thực hiện đấu thầu, lựa chọn nhà thầu xong 07/08 gói thầu. Còn lại một gói thầu kiểm toán chưa tổ chức thực hiện.

**d) Công tác thực hiện hợp đồng của Dự án.**

\* Giai đoạn chuẩn bị đầu tư: 02/02 hợp đồng tư vấn đã ký kết (*Gói thầu số 01: Tư vấn khảo sát- lập dự án, tổng mức đầu tư, thiết kế và cắm cọc GPMB; Gói thầu số 02: Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường*) đảm bảo chất lượng, tiến độ ký kết.

\* Giai đoạn thực hiện đầu tư:

- Hợp đồng tư vấn: 05/08 hợp đồng đã ký kết (*Gói thầu Lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu các gói thầu tư vấn; Gói thầu: Tư vấn khảo sát, TKBTVC-lập dự toán, tổng dự toán xây dựng công trình; Gói thầu: Lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu xây lắp + thiết bị; Gói thầu: Rà phá bom mìn,*

vật nổ; Gói thầu: Tư vấn giám sát công trình (rà phá bom mìn và xây lắp, thiết bị).

- Hợp đồng phi tư vấn: thực hiện 01/08 hợp đồng đã ký kết Gói thầu: Bảo hiểm công trình.

- Hợp đồng xây lắp: thực hiện 01/08 hợp đồng đã ký kết Gói thầu xây lắp + thiết bị.

### **1.2. Giá trị khối lượng thực hiện theo tiến độ thực hiện hợp đồng:**

Tổng giá trị các hợp đồng đã ký kết là 257.774,1 triệu đồng. Giá trị khối lượng đã hoàn thành được nghiệm thu trong kỳ báo cáo là 19.943,6 triệu đồng. Giá trị đã giải ngân trong kỳ báo cáo là 25.496 triệu đồng (trong đó kinh phí giải phóng mặt bằng 19.109 triệu đồng, kinh phí đầu tư xây dựng 6.387 triệu đồng)

### **1.3. Tình hình quản lý vốn và tổng hợp kết quả giải ngân.**

- Đến nay dự án được bố trí 91.500 triệu đồng/297.797,9 triệu đồng (tổng mức đầu tư) tỷ đồng đạt tỷ lệ 32.70% so với tổng mức đầu tư được duyệt. Trong đó:

+ Năm 2017 kinh phí được cấp là 51.018 triệu đồng (trong đó kinh phí ứng trước ngân sách để chi trả tiền bồi thường giải phóng mặt bằng là 50 tỷ; kinh phí đầu tư xây dựng được bố trí là 1.018 triệu đồng)

+ Năm 2018 kinh phí được cấp theo kế hoạch 6 tháng đầu năm 2018 là 90.482 triệu đồng (bao gồm: kinh phí giải phóng mặt bằng là 84.095 triệu đồng, kinh phí đầu tư xây dựng 6.387 triệu đồng)

- Khối lượng nghiệm thu và giải ngân năm 2017 là 1.018 triệu đồng (trong đó quyết toán được 718 triệu đồng và chuyển nguồn sang năm sau 300 triệu đồng; kinh phí đầu tư xây dựng.

- Khối lượng nghiệm thu và giải ngân 6 tháng đầu năm 2018 đạt giá trị 25.496 triệu đồng. (trong đó công tác GPMB giải ngân được 19.109 triệu đồng, kinh phí đầu tư xây dựng 6.387 triệu đồng).

- Lũy kế khối lượng nghiệm thu là 70.661,6 triệu đồng; lũy kế giải ngân là 76.514 triệu đồng (bao gồm kinh phí giải phóng mặt bằng là 69.109 triệu đồng, kinh phí xây dựng là 7.405 triệu đồng).

### **1.4. Chất lượng công việc đạt được.**

- Toàn bộ công tác chuẩn bị đầu tư, một phần thực hiện đầu tư đã được triển khai đều đảm bảo đúng trình tự, chất lượng theo yêu cầu và quy định hiện hành.

### **1.5. Các chi phí khác liên quan đến dự án.**

- Các chi phí khác liên quan đến dự án gồm: Chi phí bảo hiểm công trình, rà phá bom mìn vật nổ .....

### **1.6. Các biến động liên quan đến quá trình thực hiện dự án: không**

## **2. Công tác quản lý dự án.**

## **2.1. Kế hoạch triển khai thực hiện.**

Kế hoạch triển khai dự án theo Quyết định số 151/QĐ-UBND ngày 01/3/2017 của UBND tỉnh Điện Biên và Quyết định 972/QĐ-UBND ngày 25/10/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công Dự án đầu tư xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật khung khu trụ sở cơ quan, khu công cộng, khu thương mại dịch vụ dọc trục đường 60m.

- Kế hoạch: Bắt đầu: Năm 2017; Kết thúc: Năm 2021.

**2.2. Kết quả đạt được so với kế hoạch đề ra và điều chỉnh kế hoạch thực hiện cho phù hợp với yêu cầu:** Dự án triển khai thực hiện đảm bảo tiến độ, kế hoạch đề ra.

**2.3. Kết quả đạt được so với kế hoạch đề ra và điều chỉnh kế hoạch thực hiện cho phù hợp với yêu cầu:** Dự án triển khai thực hiện đảm bảo tiến độ, kế hoạch đề ra.

## **2.4. Công tác đảm bảo chất lượng và hiệu lực quản lý dự án.**

- Trong quá trình thực hiện dự án công tác quản lý chất lượng thi công theo tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật dự án được quan tâm hàng đầu.

- Quản lý chất lượng dự án theo hình thức: Theo hình thức Ủy thác quản lý dự án chủ đầu tư kiểm tra, kiểm soát việc thực hiện hợp đồng của đơn vị quản lý dự án và các nhà thầu thực hiện dự án.

## **3. Tình hình xử lý, phản hồi thông tin.**

### **3.1. Việc đảm bảo thông tin báo cáo.**

- Các bộ phận chuyên môn phụ trách quản lý mảng nào thì tổng hợp số liệu mảng mình phụ trách báo cáo về Phòng kế hoạch tài chính và Ban quản lý dự án viết báo cáo gửi đơn vị liên quan theo quy định. Thông tin báo cáo đảm bảo là hoàn toàn chính xác và trung thực, bám sát tiến trình dự án cũng như công tác quản lý dự án.

### **3.2. Xử lý thông tin báo cáo.**

- Việc xử lý các thông tin báo cáo kịp thời kể từ khi nhận được báo cáo để phản hồi kịp thời, không để xảy ra hậu quả nghiêm trọng cho dự án.

### **3.3. Kết quả giải quyết các vướng mắc, phát sinh.**

- Các vấn đề phát sinh trong quá trình quản lý dự án được xử lý kịp thời đảm bảo tiến độ thực hiện dự án cũng như tránh thiệt hại cho nhà thầu và dự án do việc xử lý thông tin mang lại.

## **II. TỰ NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ VỀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN DỰ ÁN**

**1. Tình hình thực hiện dự án:** Công tác lập, phê duyệt dự án và thiết kế bản vẽ thi công xây dựng công trình đều đảm bảo yêu cầu chất lượng, tiến độ đề ra.

### **2. Công tác quản lý dự án:**

- Thực hiện nhiệm vụ chủ đầu tư dự án giao Sở Tài nguyên và Môi trường đã Ủy thác quản lý dự án cho Ban Quản lý dự án các công trình giao thông tỉnh Điện Biên đã tiến hành công tác quản lý dự án theo đúng trình tự, quy định hiện hành nhà nước.

- Phối hợp chặt chẽ với Sở, ban ngành, đơn vị liên quan tổ chức, giải quyết các vấn đề liên quan đến dự án.

### **3. Tình hình xử lý, phản hồi thông tin:**

- Mọi thông tin được xử lý, phản ánh kịp thời đến bộ phận, đơn vị, cơ quan có chức năng đảm bảo tiến trình quản lý dự án và chất lượng công trình xây dựng, hạn chế những hậu quả do việc xử lý thông tin gây ra.

### **III. KIẾN NGHỊ.**

Đề nghị UBND tỉnh, Sở KHĐT: Xem xét bố trí vốn cho dự án theo tiến độ thi công Dự án Hạ tầng kỹ thuật khung khu trụ sở cơ quan, khu công cộng, khu thương mại dịch vụ dọc trục đường 60m

*(Kèm theo phụ biểu: 07a)*

**B. Dự án: Cải tạo, xử lý triệt để ô nhiễm bãi chôn lấp rác thải Noong Bua, Thành Phố Điện Biên Phủ.**

#### **I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ ÁN**

##### **1. Tình hình thực hiện dự án:**

##### **1.1. Tiến độ thực hiện dự án:**

##### **a) Công tác lập dự án.**

Ngay sau khi có chủ trương đầu tư. Đại diện Chủ đầu tư đã tiến hành ký kết hợp đồng với các đơn vị tư vấn QLDA, tư vấn lập dự án và các đơn vị khác liên quan.

Công ty TNHH tư vấn đầu tư xây dựng Kiến Tạo đã lập xong dự án. Ngày 18/3/2016 UBND tỉnh Điện Biên đã phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Cải tạo, xử lý triệt để ô nhiễm bãi chôn lấp rác thải Noong Bua, Thành Phố Điện Biên Phủ tại Quyết định số 316/QĐ-UBND.

Ngày 22 tháng 11 năm 2016, ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên đã phê thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình: Cải tạo, xử lý triệt để ô nhiễm bãi chôn lấp rác thải Noong Bua, Thành Phố Điện Biên Phủ tại Quyết định số 1472/QĐ-UBND.

##### **b) Công tác giải phóng mặt bằng.**

Chủ đầu tư đã phối kết hợp với các đơn vị tư vấn triển khai công tác GPMB đưa ra được phương án phê duyệt và quyết định thu hồi đất với từng hộ dân trong diện phải GPMB.

##### **c) Công tác đấu thầu.**

Trên cơ sở quyết định số Số 617/QĐ-UBND ngày 06 tháng 5 năm 2016 của ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên. Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đầu tư xây dựng công trình: Cải tạo, xử lý triệt để ô nhiễm bãi chôn

lắp rác thải Noong Bua, Thành Phố Điện Biên Phủ. Sở tài nguyên và môi trường đã tiến hành công tác đấu thầu, chỉ định thầu đúng theo quy định hiện hành.

#### **d) Công tác thực hiện hợp đồng.**

Công tác thực hiện hợp đồng được các nhà thầu triển khai đúng theo quy định hiện hành. Triển khai phân công việc của mình ngay sau khi ký kết

#### **1.2. Giá trị khối lượng thực hiện theo tiến độ thực hiện hợp đồng:**

Tổng giá trị các hợp đồng đã ký kết là 33.365,5 triệu đồng. Giá trị khối lượng đã hoàn thành được nghiệm thu trong kỳ báo cáo là 0 triệu đồng. Giá trị đã giải ngân trong kỳ báo cáo là 0 triệu đồng.

#### **1.3. Tình hình quản lý vốn và tổng hợp kết quả giải ngân:**

##### **a) Công tác quản lý vốn.**

Căn cứ vào nguồn vốn được bố trí cho dự án Chủ đầu tư đã triển khai công tác quản lý nguồn vốn theo đúng quy định của pháp luật.

##### **b) Kết quả giải ngân.**

- Tổng số vốn được cấp đến thời điểm báo cáo là 23.722 triệu đồng (trong đó năm 2018 là 5.500 triệu đồng)

- Lũy kế khối lượng nghiệm thu và giải ngân tạm ứng, thanh toán là 18.222 triệu đồng.

##### **1.4. Chất lượng công việc đạt được:**

- Các gói thầu đã triển khai đều đạt được kết quả như hợp đồng đã ký kết.

##### **1.5. Các chi phí khác liên quan đến dự án:**

- Không

##### **1.6. Các biến động liên quan đến quá trình thực hiện dự án:**

- Không

#### **2. Công tác quản lý dự án:**

##### **2.1. Kế hoạch triển khai thực hiện:**

Chủ đầu tư đã phối kết hợp với Ban QLDA các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh dựng triển khai công tác quản lý dự án đúng theo trình tự hiện hành.

##### **2.2. Kế hoạch chi tiết các nội dung quản lý thực hiện dự án:**

- Trong quý I, quý II năm 2018 Chủ đầu tư và Ban QLDA các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh tổ chức thực hiện thi công dự án theo quy định.

##### **2.3. Kết quả đạt được so với kế hoạch đề ra và điều chỉnh kế hoạch thực hiện cho phù hợp với yêu cầu:**

Kết quả đạt được theo kế hoạch đã đề ra. Hiện nay tiến độ triển khai thực hiện gói thầu xây lắp chưa đạt theo tiến độ đề ra do trong quá trình thi công chưa thống nhất được giữa các bên liên quan. (Vừa thi công vẫn tiếp tục đổ rác)

##### **2.4. Công tác đảm bảo chất lượng và hiệu lực quản lý dự án:**

Công tác đảm bảo chất lượng được Chủ đầu tư, đơn vị tư vấn thực hiện theo quy định hiện hành của nhà nước.

### **3. Tình hình xử lý, phản hồi thông tin:**

#### **3.1. Việc đảm bảo thông tin báo cáo:**

Hàng tháng, hàng quý Chủ đầu tư đã gửi báo cáo tới các sở, ban ngành liên quan về tình hình triển khai thực hiện dự án theo yêu cầu.

#### **3.2. Xử lý thông tin báo cáo:**

Mọi thông tin, báo cáo ngay sau khi có thông tin chủ đầu tư tiến hành phân tích, xử lý theo quy định.

#### **3.3. Kết quả giải quyết các vướng mắc, phát sinh:**

Trong quá trình thực hiện gói thầu xây lắp đã phối kết hợp với các đơn vị liên quan xử lý mọi khiếu nại của nhân dân, cũng như những vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện.

## **II. TỰ NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ VỀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN DỰ ÁN**

**1. Tình hình thực hiện dự án:** Dự án đầu tư xây dựng công trình: Cải tạo, xử lý triệt để ô nhiễm bãi chôn lấp rác thải Noong Bua, Thành Phố Điện Biên Phủ chưa đạt được như tiến độ đã đề ra trong quá trình thực hiện.

#### **a) Tiến độ thực hiện dự án:**

- Thời gian bắt đầu: Năm 2015
- Thời gian dừng tiếp nhận rác: 31/12/2017
- Thời gian kết thúc dự án: Năm 2018

#### **b) Kết quả khối lượng đạt được:**

- Công tác đào đất lẫn rác được nhà thầu thực hiện từ tháng 4/2017 đến nay khối lượng đạt được 90% tương đương 154.457 m<sup>3</sup>.

- Công tác đắp đất lẫn rác được nhà thầu thực hiện từ tháng 6/2017 đến nay khối lượng đạt được 90% khối lượng đào và lượng rác tiếp nhận hàng ngày từ công ty môi trường tương đương 180.259 m<sup>3</sup>.

- Khu điều hành đã thi công các hạng mục nhà phòng chỉ huy, phòng nhân viên; nhà kho chứa vôi, nhà chứa hóa chất khối lượng đạt 90% (Phần còn lại là công tác hoàn thiện)

- Hệ thống cung cấp điện, nước đã được nhà thầu triển khai thi công đạt 95% khối lượng. Phần còn lại là công tác đấu nối hệ thống cấp điện và mạng lưới chung của thành phố.

- San nền, đường nội bộ đã được nhà thầu thi công phần còn lại là công tác rải cấp phối đá dăm.

- San nền, đường nội bộ đã được nhà thầu thi công phần còn lại là công tác rải cấp phối đá dăm.

- Phần bể chứa, lắng lọc đã triển khai công tác đào móng.

**2. Công tác quản lý dự án:** Công tác quản lý dự án được Chủ đầu tư thực hiện theo quy định hiện hành của nhà nước.

**3. Tình hình xử lý, phản hồi thông tin:** Mọi thông tin, báo cáo ngay sau khi có thông tin chủ đầu tư tiến hành phân tích, xử lý theo quy định.

### **III. KIẾN NGHỊ.**

Đề nghị UBND tỉnh, Sở KHĐT bố trí đủ kinh phí đối ứng Dự án đầu tư xây dựng công trình cải tạo, xử lý triệt để bãi chôn lấp rác thải Noong Bua, thành phố Điện Biên Phủ.

*(Kèm theo phụ biểu: 07b)*

Trên đây là báo cáo giám sát, đánh giá thực hiện đầu tư Dự án đầu tư xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật khung khu trụ sở cơ quan, khu công cộng, khu thương mại dịch vụ dọc trục đường 60m và dự án Cải tạo, xử lý triệt để ô nhiễm bãi chôn lấp rác thải Noong Bua, Thành Phố Điện Biên Phủ do Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện ./.

**Nơi nhận:**

- Như kg;
- Lãnh đạo Sở;
- Lưu: VT, KHĐT.



**KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**



**Phan Hiền**



**TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ ÁN**

Phụ lục 07a

**Tên dự án:** Dự án đầu tư xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật khung khu trụ sở cơ quan, khu công cộng, khu thương mại dịch vụ dọc trục đường 60m

Chủ đầu tư: Sở Tài nguyên và Môi trường.

Địa điểm thực hiện: Thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên

Tổng mức đầu tư: 279.797.850.000 đồng.

Tổng dự toán: 279.797.850.000 đồng.

Kế hoạch vốn trong năm của dự án: 90.482.000.000 đồng.

Lũy kế kế hoạch vốn cho dự án: 91.500.000.000 đồng.

*Đơn vị: Triệu đồng*

TT	Tên gói thầu	Giá trị	Nguồn vốn	Tiến độ thực hiện	Trong kỳ báo cáo		Lũy kế giá trị thực hiện	Lũy kế giải ngân	Thất thoát, lãng phí được phát hiện	Dự kiến thời gian hoàn thành	Ghi chú	
					Giá trị thực hiện	Giải ngân						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
1	Gói thầu tư vấn khảo sát, lập dự án đầu tư xây dựng công trình	803,0	Vốn cân đối ngân sách địa phương, vốn thu tiền sử dụng đất được tạo ra từ dự án và đầu giá đất được sử dụng	01 tháng	156,6	156,6	591,3	591,3	Không	Đã hoàn thành		
2	Gói thầu: Rà phá bom mìn, vật nổ	750,2		20 ngày							Đã hoàn thành	
3	Gói thầu: Tư vấn khảo sát, TKBTVC-lập dự toán, tổng dự toán xây dựng công trình	1.417,7		50 ngày	557,5	557,5	557,5	557,5	557,5	Không	Đã hoàn thành	

TT	Tên gói thầu	Giá trị	Nguồn vốn	Tiến độ thực hiện	Trong kỳ báo cáo		Lũy kế giá trị thực hiện	Lũy kế giải ngân	Thất thoát, lãng phí được phát hiện	Dự kiến thời gian hoàn thành	Ghi chú	
					Giá trị thực hiện	Giải ngân						
4	Gói thầu Lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu các gói thầu tư vấn	38,2	Vốn cân đối ngân sách địa phương, vốn thu tiền sử dụng đất được tạo ra từ dự án và đấu giá đất được sử dụng	01 tháng						Đã hoàn thành		
5	Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường	283,3					283,3	283,3		Đã hoàn thành		
6	Quản lý dự án	1.200,0						300,0		Đang thực hiện		
7	Lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu các gói thầu Rà phá bom mìn: gói thầu xây lắp, thiết bị	120,4				120,4	120,4	120,4	120,4		Đã hoàn thành	
8	Gói thầu xây lắp + thiết bị.	93.445,5					4.532,1		4.532,1		Đang thực hiện	

TT	Tên gói thầu	Giá trị	Nguồn vốn	Tiến độ thực hiện	Trong kỳ báo cáo		Lũy kế giá trị thực hiện	Lũy kế giải ngân	Thất thoát, lãng phí được phát hiện	Dự kiến thời gian hoàn thành	Ghi chú
					Giá trị thực hiện	Giải ngân					
9	Gói thầu: Tư vấn giám sát công trình (rà phá bom mìn và xây lắp, thiết bị)	1.418,1	Vốn cân đối ngân sách địa phương, vốn thu tiền sử dụng đất được tạo ra từ dự án và đấu giá đất được sử dụng			679,6		679,6		Đang thực hiện	
10	Gói thầu: Bảo hiểm công trình	340,7				340,7		340,7		Đang thực hiện	
11	Chi phí đền bù GPMB	157.960,0				19.109,0	19.109,0	69.109,0	69.109,0		Đang thực hiện
<b>TỔNG</b>		<b>257.777,1</b>			<b>19.943,6</b>	<b>25.496,0</b>	<b>70.661,6</b>	<b>76.514,0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	

Phụ biểu số 07 b

## TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ ÁN

**Tên dự án:** Cải tạo, xử lý triệt để ô nhiễm bãi chôn lấp rác thải Noong Bua, Thành Phố Điện Biên Phủ.

Chủ đầu tư: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên

Địa điểm thực hiện: Xã Tà Lèng, thành phố Điện Biên Phủ.

Tổng mức đầu tư: 40.000.000.000 đồng

(Bằng chữ: Bốn mươi tỷ đồng chẵn)

Tổng dự toán: **40.000.000.000 đồng**

Kế hoạch vốn của dự án 5.500 đồng.

Lũy kế kế hoạch vốn cho dự án: **18.222 đồng.**

*Đơn vị tính: Triệu đồng.*

STT	Tên hạng mục/Gói thầu	Giá trị	Nguồn vốn:	Tiến độ thực hiện	Trong kỳ báo cáo		Lũy kế giá trị thực hiện	Lũy kế giải ngân	Thất thoát, lãng phí được phát hiện	Dự kiến thời gian hoàn thành	Ghi chú
					Giá trị thực hiện	Giải ngân					
1	Chi phí quản lý dự án	504	Trung ương hỗ trợ 50% và 50% kinh phí còn lại thuộc kinh phí đối ứng từ ngân sách tỉnh	2013-2018			75	75		Đang thực hiện	
2	Chi phí khảo sát địa hình phục vụ lập quy hoạch, cắm mốc	191		2013			191	191		Đã hoàn thành	
3	Chi phí lập nhiệm vụ thiết kế quy hoạch chi tiết	304		2013			304	304		Đã hoàn thành	
4	Chi phí khảo sát địa chất bước lập dự án	405		2013			405	405		Đã hoàn thành	
5	Chi phí khảo sát địa hình tỉ lệ 1/500	178		2016			178	178		Đã hoàn thành	
6	Chi phí lập dự án đầu tư	128		2016			128	128		Đã hoàn thành	

7	Chi phí thiết kế bản vẽ thi công	448		2013			448	448		Đã hoàn thành
8	Chi phí thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công	17		2016			17	17		Đã hoàn thành
9	Chi phí lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu	57		2013-2016			57	57		Đã hoàn thành
10	Chi phí giám sát thi công xây dựng, thiết bị	487					73	73		Đang thực hiện
11	Chi phí lập báo cáo tác động môi trường	350					350	350		Đã hoàn thành
12	Chi phí xây lắp + thiết bị	30.292					15.996	15.996		Đang thực hiện
		33.365					18.222	18.222		