

## **BÁO CÁO**

### **đề xuất kéo dài thời gian tiếp nhận rác thải tại bãi chôn lấp rác thải Noong Bua, thành phố Điện Biên Phủ theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 1497/UBND-KTN ngày 7/6/2018**

Thực hiện Công văn số 1497/UBND-KTN ngày 07/6/2018 của UBND tỉnh về việc kéo dài thời gian tiếp nhận rác thải tại bãi chôn lấp rác thải Noong Bua, thành phố Điện Biên Phủ; trên cơ sở thống nhất tại cuộc họp liên ngành ngày 19/6/2018 (có Biên bản làm việc liên ngành kèm theo), Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo như sau:

#### **I. Tình hình triển khai dự án nhà máy xử lý rác thải Điện Biên tại xã Pom Lót, huyện Điện Biên.**

##### **1. Tiến độ triển khai dự án nhà máy xử lý rác thải Điện Biên**

Dự án gồm 02 hợp phần:

- Nhà máy xử lý rác thải rác thải Điện Biên do Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị và Xây dựng Điện Biên đầu tư (trong hàng rào)

- Dự án hỗ trợ đầu tư từ nguồn ngân sách nhà nước (ngoài hàng rào)

**a) Tiến độ triển khai xây dựng nhà máy xử lý rác thải Điện Biên do Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị và Xây dựng Điện Biên đầu tư (trong hàng rào)**

- Nội dung đầu tư: Xây dựng khu xử lý và tiêu hủy rác thải sinh hoạt và công nghiệp, xây dựng khu xử lý và tái sử dụng, chế biến bùn bở phốt, bùn thải, khu chôn lấp chất thải, hệ thống xử lý nước rỉ rác, nhà phân loại và lắp đặt lò đốt rác sinh hoạt, rác công nghiệp, xây dựng bể lắng chứa bùn, xây dựng nhà baoor vệ kết hợp điều hành, xây dựng hệ thống đường giao thông nội bộ, hệ thống thu gom và thoát nước mưa, hệ thống trạm điện và đường dây truyền tải điện, hệ thống trạm xử lý, cấp nước sinh hoạt, xây dựng các hạng mục phụ trợ khác.

- Thực hiện văn bản số 2740/UBND-TH ngày 21/9/2017 của UBND tỉnh về việc triển khai thông báo số 394-TB/TU ngày 11/9/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, ngày 16/11/2017 Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị và Xây dựng tỉnh Điện Biên đã trình Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định Chủ trương đầu tư nhà máy rác thải Điện Biên; Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có báo cáo thẩm định số 1727/BC-SKHĐT ngày 16/11/2017 và văn bản 1933/SKHĐT-KTĐT ngày 25/12/2017 trình UBND tỉnh về việc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án: Nhà máy xử lý rác thải Điện Biên tại xã Pom Lót, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên; ngày 02/01/2018,

UBND tỉnh đã phê duyệt chủ trương đầu tư dự án nhà máy xử lý rác thải Điện Biên tại Quyết định số 05/QĐ-UBND tỉnh.

- Ngày 19/5/2018, Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị và Xây dựng tỉnh Điện Biên đã có tờ trình số 01/TTr-MTĐT gửi Sở Xây dựng thẩm định nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 dự án nhà máy xử lý rác thải Điện Biên, ngày 25/5/2018 Sở Xây dựng đã có tờ trình số 511/TTr-SXD trình UBND tỉnh phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch và đã được UBND tỉnh phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 dự án nhà máy xử lý rác thải Điện Biên tại Quyết định số 484/QĐ-UBND ngày 11/6/2018.

- Ngày 06/02/2018, Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị và Xây dựng tỉnh Điện Biên đã có văn bản số 08/ĐNTĐ-TT về việc đề nghị thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án nhà máy rác thải Điện Biên tại xã Pom Lót huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên gửi Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định; Sở Tài nguyên và Môi trường đang yêu cầu công ty chỉnh sửa hoàn thiện theo ý kiến của hội đồng thẩm định tại cuộc họp ngày 7/6/2018.

Hiện nay Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị và Xây dựng tỉnh Điện Biên đang hoàn thiện các thủ tục đầu tư còn lại và dự kiến thời gian khởi công xây dựng nhà máy vào tháng 12/2018.

#### **b) Dự án Hỗ trợ xây dựng nhà máy xử lý rác thải Điện Biên tại xã Pom Lót huyện Điện Biên (ngoài hàng rào)**

- Nội dung đầu tư: Giải phóng mặt bằng; đầu tư xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng (ngoài hàng rào gồm: đường vào nhà máy, đầu mối lấy nước, đường điện) hỗ trợ cho Dự án xây dựng nhà máy xử lý rác thải.

- Tiến độ thực hiện: năm 2018-2019.

- Chuẩn bị đầu tư và giải phóng mặt bằng: năm 2018

- Theo Báo cáo số 457/BC-SKHĐT của Sở Kế hoạch và Đầu tư trình UBND tỉnh thì: Tiến độ thực hiện là 2018-2020 và chuẩn bị đầu tư và giải phóng mặt bằng: Năm 2018.

- Thực hiện văn bản số 2740/UBND-TH ngày 21/9/2017 của UBND tỉnh về việc triển khai thông báo số 394-TB/TU ngày 11/9/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Sở Tài nguyên và Môi trường đã có Tờ trình số 290/TTr- STNMT ngày 26/9/2017 và Tờ trình số 65/TTr-STNMT ngày 29/3/2018 gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án; ngày 16/4/2018, Sở Kế hoạch và Đầu tư có báo cáo kết quả thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, nguồn vốn và khả năng cân đối vốn dự án số 457/BC-SKHĐT trình UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư dự án.

- Ngày 7/5/2018, UBND tỉnh đã có Văn bản số 1122/UBND-TH về việc làm rõ nội dung liên quan trong hồ sơ trình duyệt chủ trương đầu tư, nguồn vốn và khả năng cân đối vốn dự án, trong đó yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư đánh giá làm rõ nguyên nhân, lý do của việc điều chỉnh giảm quy mô đầu tư của dự án (*tổng mức đầu tư, quy mô kết cấu tuyến đường.*) so với nội dung quy mô Ban cán sự UBND tỉnh đã báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

## **2. Thời gian dự kiến hoàn thành đưa vào sử dụng**

Dự kiến thời gian từ nay cho đến tháng 11/2018 hoàn thành các thủ tục đầu tư, công tác đền bù giải phóng mặt bằng; từ tháng 12/2018 đến tháng 6/2019 tiến hành khởi công và hoàn thành giai đoạn I. Trong đó giai đoạn I gồm: hoàn thành các thủ tục đầu tư, công tác đền bù giải phóng mặt bằng, đầu tư kết nối hạ tầng kỹ thuật (*giao thông, cấp nước*) đến chân công trình, đầu tư xây dựng các hạng mục công trình (*Xây dựng ô chôn lấp số 1 với dung tích 116.319m<sup>3</sup> và hệ thống xử lý nước rỉ rác, xây dựng nhà phân loại, lắp đặt 1 lò đốt rác thải sinh hoạt với công suất 60 tấn/ngày, 1 lò đốt rác thải công nghiệp công suất 10-12 tấn/ngày, xây dựng bể xử lý bùn bể phốt, bùn thải và khu nhà ủ, chế biến phân vi sinh, xây dựng nhà điều hành, nhà bảo vệ, trạm cân và nhà ở cho cán bộ công nhân viên, hệ thống xử lý nước cấp, hệ thống mương thoát nước, hệ thống giao thông nội bộ, hệ thống cấp điện nội bộ*) và lắp đặt trang thiết bị, máy móc theo dây chuyền công nghệ.

Dự kiến đến cuối tháng 6/2019 sẽ hoàn thành giai đoạn I, đưa nhà máy vào vận hành và bắt đầu tiếp nhận rác và xử lý rác tại bãi Púng Mìn xã Pom Lót huyện Điện Biên, đồng thời dừng tiếp nhận rác bãi rác Noong Bua, thành phố Điện Biên Phủ.

*(Có Dự kiến Biểu đồ tiến độ thực hiện dự án xây dựng nhà máy xử lý rác thải Điện Biên giai đoạn I kèm theo)*

## **II. Phương án xử lý rác phát sinh khi kéo dài thời gian tiếp nhận tại bãi rác thải Noong Bua, thành phố Điện Biên Phủ**

### **1. Sự cần thiết phải kéo dài thời gian tiếp nhận rác tại bãi rác thải Noong Bua, thành phố Điện Biên Phủ**

Theo Quyết định số 316/QĐ-UBND ngày 18/3/2016 của UBND phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình cải tạo, xử lý triệt để ô nhiễm bãi chôn lấp rác thải Noong Bua thành phố Điện Biên Phủ, thời gian thực hiện dự án từ năm 2015-2018 (thời điểm bắt đầu dừng tiếp nhận rác thải cuối năm 2017); tuy nhiên do chưa có cơ sở xử lý mới, nên việc tiếp tục tiếp nhận và xử lý rác thải mới là bắt buộc, vì vậy chưa thể đóng cửa bãi rác ngay được.

Ngày 27/3/2018, Sở Tài nguyên và Môi trường đã mời Sở Xây dựng đi kiểm tra thực tế và thống nhất phương án xử lý một số vướng mắc trong quá trình thi công dự án: Cải tạo, xử lý triệt để ô nhiễm bãi chôn lấp rác thải Noong Bua thành phố Điện Biên Phủ và thống nhất xử lý một số việc cụ thể, trong đó có thống nhất đề nghị Chủ đầu tư báo cáo UBND tỉnh cho phép kéo dài thời gian dừng tiếp nhận rác thải đến khi có cơ sở xử lý mới (dự kiến đến 30/6/2019).

Trên cơ sở thống nhất với Sở Xây dựng, ngày 28/3/2018, Sở Tài nguyên và Môi trường đã có Văn bản số 232/STNMT-KHTC đề nghị UBND tỉnh đồng ý kéo dài thời gian tiếp nhận rác thải tại bãi chôn lấp rác thải tại bãi chôn lấp rác thải Noong Bua, thành phố Điện Biên Phủ.

Hiện nay, đơn vị thi công đã thực hiện xong 2 công việc sau: (1) Lót bọc vải địa kỹ thuật và màng chống thấm HDPE, phủ đỉnh toàn bộ khối lượng rác hiện hữu theo đúng thiết kế được duyệt; (2) Lót bọc vải địa kỹ thuật và màng chống

thấm HDPE cho toàn bộ diện tích bãi rác còn lại theo đúng thiết kế, phần hố chôn lấp mới phát sinh trên diện tích còn lại này nhằm tiếp tục tiếp nhận khối lượng rác từ nay đến khi bãi rác đóng cửa.

Phần kinh phí lót bọc cho hố chôn lấp mới phát sinh trên diện tích còn lại của bãi rác đã được Chủ đầu tư cân đối trong gói thầu xây lắp đã phê duyệt, không sử dụng đến chi phí dự phòng của dự án, không làm ảnh hưởng đến quy hoạch xây dựng, không làm thay đổi mục tiêu, quy mô, địa điểm xây dựng; Các nội dung khác như: địa chất công trình, tải trọng thiết kế, giải pháp kết cấu, vật liệu của kết cấu chịu lực, biện pháp tổ chức thi công không thay đổi so với thiết kế đã được duyệt.

## **2. Dự toán kinh phí, nguồn kinh phí, đơn vị thực hiện phủ đỉnh phần rác tiếp nhận từ nay đến khi bãi rác đóng cửa.**

### **a) Dự toán kinh phí**

Thực hiện Công văn số 1497/UBND-KTN ngày 7/6/2018 của UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường đã yêu cầu Công ty TNHH tư vấn đầu tư xây dựng Kiến Tạo tư vấn thiết kế bản vẽ thi công tổng dự toán dự án tính toán kinh phí phủ đỉnh hố chôn lấp rác mới tiếp nhận với dự toán kinh phí là 976.000.000.đ (làm tròn là một tỷ đồng).

### **b) Nguồn kinh phí**

Sử dụng nguồn vốn còn dư của Dự án cải tạo, xử lý triệt để ô nhiễm bãi chôn lấp rác thải Noong Bua thành phố Điện Biên Phủ, sau khi dự án kết thúc nếu còn dư nguồn vốn và dự án không còn nhu cầu sử dụng vốn được sử dụng số vốn dư theo quy định, trường hợp sau khi kết thúc dự án nêu trên không còn dư nguồn vốn, đề nghị UBND tỉnh xem xét cân đối bổ sung từ nguồn kinh phí chi sự nghiệp môi trường hằng năm của thành phố Điện Biên Phủ

### **c) Đơn vị thực hiện phương án xử lý rác phát sinh khi kéo dài thời gian tiếp nhận tại bãi rác thải Noong Bua.**

UBND thành phố Điện Biên Phủ: quản lý toàn bộ khu vực dự án; có trách nhiệm thực hiện lựa chọn đơn vị có đủ năng lực (*cung cấp dịch vụ công*) để phủ đỉnh hố chôn lấp rác mới phát sinh, thực hiện việc xử lý nước rỉ rác theo quy trình đã được phê duyệt. Chịu trách nhiệm quản lý, xử lý môi trường đảm bảo vệ sinh môi trường toàn bộ khu vực bãi rác.

## **III. Kiến nghị:**

### **1. UBND tỉnh:**

- Điều chỉnh thời gian tiếp nhận rác thải tại bãi rác Noong Bua xã Tà Lèng, thành phố Điện Biên Phủ từ ngày 01/01/2018 đến 30/6/2019.

- Giao UBND thành phố Điện Biên Phủ tiếp nhận, quản lý toàn bộ khu vực dự án; UBND thành phố có trách nhiệm thực hiện lựa chọn đơn vị có đủ năng lực (*cung cấp dịch vụ công*) để phủ đỉnh hố chôn lấp rác mới phát sinh, thực hiện việc xử lý nước rỉ rác theo quy trình đã được phê duyệt. Chịu trách nhiệm quản lý, xử lý môi trường đảm bảo vệ sinh môi trường toàn bộ khu vực bãi rác;

**2. Sở Kế hoạch và Đầu tư:** Tham mưu UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư dự án hỗ trợ đầu tư nhà máy xử lý rác thải tỉnh Điện Biên tại xã Pom Lót, huyện Điện Biên theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 1122/UBND-TH ngày 7/5/2018.

**3. Sở Xây dựng:** Tham mưu UBND tỉnh xem xét điều chỉnh thời gian tiếp nhận rác thải tại bãi rác Noong Bua, thành phố Điện Biên Phủ theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 1497/UBND-TH ngày 7/6/2018.


Trên đây là nội dung Báo cáo của Sở Tài nguyên và Môi trường kéo dài thời gian tiếp nhận rác thải tại bãi chôn lấp rác thải Noong Bua, thành phố Điện Biên Phủ theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 1497/UBND-KTN ngày 7/6/2018 ./.

**Nơi nhận:**

- UBND tỉnh (B/c) ;
- Các Sở : XD, KHĐT, TC;
- UBND thành phố Điện Biên Phủ;
- UBND huyện Điện Biên ;
- Cty CPMTĐT&XD Tỉnh Điện Biên ;
- Lãnh đạo Sở;
- Lưu: VT, KHTC.

*B*

**KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**



**Phan Hiền**

**BIỂU ĐỒ TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN DỰ ÁN XÂY DỰNG NHÀ MÁY XỬ LÝ RÁC THẢI ĐIỆN BIẾN (GIAI ĐOẠN I)**

ID	Nội dung việc	Thời gian TC	Ngày bắt đầu	Ngày kết thúc	Predecessors
1	<b>TỔNG TIẾN ĐỘ</b>	378 days	Sun 01-07-18	Sat 13-07-19	
2	<b>A. PHÂN HỒ SƠ DỰ ÁN</b>	180 days	Sun 01-07-18	Thu 27-12-18	
3	<b>I. Lập hồ sơ quy hoạch chi tiết 1:500 và dự án đầu tư</b>	180 days	Sun 01-07-18	Thu 27-12-18	
4	1. Lập hồ sơ quy hoạch chi tiết 1:500	60 days	Sun 01-07-18	Wed 29-08-18	
5	2. Trình sở Xây dựng thẩm định và xin ý kiến	30 days	Thu 30-08-18	Fri 28-09-18	4
6	3. Bổ sung, chỉnh sửa và hiệu chỉnh hồ sơ quy hoạch	14 days	Sat 29-09-18	Fri 12-10-18	5
7	4. Trình phê duyệt Quy hoạch chi tiết 1:500	14 days	Sat 13-10-18	Fri 26-10-18	6
8	5. Công bố quy hoạch và cắm mốc giới quy hoạch	7 days	Sat 27-10-18	Fri 02-11-18	7
9	6. Lập dự án đầu tư Nhà máy xử lý rác	15 days	Sat 03-11-18	Sat 17-11-18	8
10	7. Thẩm định dự án đầu tư	14 days	Sun 18-11-18	Sat 01-12-18	9
11	8. Bổ sung, chỉnh sửa hồ sơ dự án đầu tư	5 days	Sun 02-12-18	Thu 06-12-18	10
12	9. Phê duyệt hồ sơ dự án đầu tư	7 days	Fri 07-12-18	Thu 13-12-18	11
13	10. Lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình	14 days	Fri 14-12-18	Thu 27-12-18	12
14	<b>II. Hồ sơ lập dự án đầu tư ngoài hàng rào</b>	180 days	Sun 01-07-18	Thu 27-12-18	
15	1. Trình phê duyệt chủ trương dự án đầu tư	10 days	Sun 01-07-18	Tue 10-07-18	
16	2. Khảo sát, lập dự án đầu tư dự án ngoài hàng rào	45 days	Wed 11-07-18	Fri 24-08-18	15
17	3. Trình sở Xây dựng thẩm định và xin ý kiến	15 days	Sat 25-08-18	Sat 08-09-18	16
18	4. Bổ sung, chỉnh sửa hồ sơ dự án đầu tư	15 days	Sun 09-09-18	Sun 23-09-18	17
19	5. Trình phê duyệt dự án đầu tư	10 days	Mon 24-09-18	Wed 03-10-18	18
20	6. Triển khai công tác giải phóng mặt bằng	60 days	Thu 04-10-18	Sun 02-12-18	19
21	7. Lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán	25 days	Thu 04-10-18	Sun 28-10-18	19
22	8. Thẩm định hồ sơ bản vẽ thi công và dự toán	15 days	Mon 03-12-18	Mon 17-12-18	20
23	9. Bổ sung, chỉnh sửa hồ sơ TKBVTC và dự toán	10 days	Mon 29-10-18	Wed 07-11-18	21
24	10. Trình phê duyệt hồ sơ TKBVTC và dự toán	10 days	Tue 16-12-18	Thu 27-12-18	22
25	<b>B. PHÂN THI CÔNG XÂY DỰNG</b>	198 days	Fri 28-12-18	Sat 13-07-19	
26	<b>I. Công tác huy động</b>	18 days	Fri 28-12-18	Mon 14-01-19	
27	1. Nhận bản giao tìm, mốc mặt bằng từ địa phương	3 days	Fri 28-12-18	Sun 30-12-18	20
28	2. Huy động nhân lực và thiết bị thi công	10 days	Mon 31-12-18	Wed 09-01-19	27
29	3. Công tác chuẩn bị công trình tạm: lèn trại, đường điện, nước	15 days	Mon 31-12-18	Mon 14-01-19	27
30	<b>II. Thi công các hạng mục công trình nhà máy</b>	96 days	Tue 15-01-19	Sat 20-04-19	
31	1. Ổ chôn lấp số 1	90 days	Tue 15-01-19	Sun 14-04-19	29
32	2. Hệ thống xử lý nước thải	60 days	Tue 15-01-19	Fri 15-03-19	29
33	3. San nền khu điều hành và nhà xưởng	21 days	Tue 15-01-19	Mon 04-02-19	29
34	4. Xây dựng nhà đặt lò đốt giai đoạn I	60 days	Tue 05-02-19	Fri 05-04-19	33
35	5. Xây dựng nhà đặt lò đốt rác thải công nghiệp	60 days	Tue 05-02-19	Fri 05-04-19	33
36	6. Nhà điều hành, bảo vệ	45 days	Tue 05-02-19	Thu 21-03-19	33
37	7. Xây dựng đường giao thông nội bộ	75 days	Tue 05-02-19	Sat 20-04-19	33
38	8. Xây dựng hệ thống thoát nước mặt	60 days	Tue 05-02-19	Fri 05-04-19	33
39	9. Xây dựng trạm điện, trạm cấp nước sạch	30 days	Fri 22-03-19	Sat 20-04-19	36
40	10. Xây dựng các hạng mục phụ trợ khác	30 days	Fri 22-03-19	Sat 20-04-19	36
41	<b>III. Thi công các hạng mục ngoài hàng rào nhà máy</b>	180 days	Tue 15-01-19	Sat 13-07-19	
42	1. Thi công trạm biến áp và đường dây tải điện	60 days	Tue 15-01-19	Fri 15-03-19	29
43	2. Xây dựng trạm cấp nước sạch	60 days	Tue 15-01-19	Fri 15-03-19	29
44	3. Thi công xây dựng tuyến đường vào nhà máy	180 days	Tue 15-01-19	Sat 13-07-19	29
45	<b>C. PHÂN LẬP ĐẶT THIẾT BỊ NHÀ MÁY RÁC</b>	90 days	Tue 15-01-19	Sun 14-04-19	
46	<b>I. Đặt hàng các thiết bị nhập khẩu</b>	90 days	Tue 15-01-19	Sun 14-04-19	
47	1. Các thiết bị công nghệ	90 days	Tue 15-01-19	Sun 14-04-19	29
48	2. Thiết bị điện	90 days	Tue 15-01-19	Sun 14-04-19	29
49	<b>II. Gia công, chế tạo thiết bị trong nước</b>	90 days	Tue 15-01-19	Sun 14-04-19	
50	1. Sản xuất gia công cấu kiện chế tạo sẵn	90 days	Tue 15-01-19	Sun 14-04-19	29
51	2. Lắp trình phần mềm điều khiển	60 days	Tue 15-01-19	Fri 15-03-19	29
52	<b>D. LẮP ĐẶT THIẾT BỊ, HỆ THỐNG ĐƯỜNG ỒNG, ĐIỆN ĐIỀU</b>	67 days	Mon 15-04-19	Thu 20-06-19	
53	<b>I. Lắp đặt thiết bị, đường ống kỹ thuật</b>	30 days	Mon 15-04-19	Tue 14-05-19	47
54	<b>II. Lắp đặt hệ thống điện và hoàn thiện</b>	37 days	Wed 15-05-19	Thu 20-06-19	
55	1. Lắp đặt điện động lực	30 days	Wed 15-05-19	Thu 13-06-19	53
56	2. Cài đặt và hiệu chỉnh cho toàn bộ hệ thống điện	7 days	Fri 14-06-19	Thu 20-06-19	55
57	<b>E. CHẤY THỬ, HIỆU CHỈNH VÀ HOÀN THIỆN</b>	15 days	Fri 21-06-19	Fri 05-07-19	
58	1. Kiểm tra từng phần, toàn bộ, điều chỉnh và chạy thử hệ thống Lò	15 days	Fri 21-06-19	Fri 05-07-19	56
59	<b>F. BÀN GIAO CÔNG TRÌNH</b>	2 days	Sat 06-07-19	Sun 07-07-19	
60	1. Vệ sinh công trường, bàn giao công trình	2 days	Sat 06-07-19	Sun 07-07-19	58

