

BÁO CÁO
tiến độ triển khai thực hiện Dự án nhà máy xử lý rác thải Điện Biên

Thực hiện Công văn số 2509/UBND-TH, ngày 07/9/2018 của UBND tỉnh Điện Biên về việc đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện dự án Nhà máy xử lý rác thải Điện Biên; sau khi thống nhất với UBND huyện Điện Biên và Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị và Xây dựng Điện Biên, Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo như sau:

1. Rà soát đánh giá tiến độ triển khai thực hiện Dự án nhà máy rác thải Điện Biên

Dự án gồm 02 hợp phần:

- Nhà máy xử lý rác thải Điện Biên do Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị và Xây dựng Điện Biên đầu tư (trong hàng rào)

- Dự án hỗ trợ đầu tư từ nguồn ngân sách nhà nước (ngoài hàng rào)

a) Tiến độ triển khai xây dựng nhà máy xử lý rác thải Điện Biên do Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị và Xây dựng Điện Biên đầu tư (trong hàng rào)

- Nội dung đầu tư: Xây dựng khu xử lý và tiêu hủy rác thải sinh hoạt và công nghiệp, xây dựng khu xử lý và tái sử dụng, chế biến bùn bê phốt, bùn thải, khu chôn lấp chất thải, hệ thống xử lý nước rỉ rác, nhà phân loại và lắp đặt lò đốt rác sinh hoạt, rác công nghiệp, xây dựng bể lắng chứa bùn, xây dựng nhà bảo vệ kết hợp điều hành, xây dựng hệ thống đường giao thông nội bộ, hệ thống thu gom và thoát nước mưa, hệ thống trạm điện và đường dây truyền tải điện, hệ thống trạm xử lý, cấp nước sinh hoạt, xây dựng các hạng mục phụ trợ khác.

- Thực hiện văn bản số 2740/UBND-TH ngày 21/9/2017 của UBND tỉnh về việc triển khai thông báo số 394-TB/TU ngày 11/9/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, ngày 16/11/2017 Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị và Xây dựng tỉnh Điện Biên đã trình Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định Chủ trương đầu tư nhà máy rác thải Điện Biên; Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có báo cáo thẩm định số 1727/BC-SKHĐT ngày 16/11/2017 và văn bản 1933/SKHĐT-KTĐT ngày 25/12/2017 trình UBND tỉnh về việc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án: Nhà máy xử lý rác thải Điện Biên tại xã Pom Lót, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên; ngày 02/01/2018, UBND tỉnh đã phê duyệt chủ trương đầu tư dự án nhà máy xử lý rác thải Điện Biên tại Quyết định số 05/QĐ-UBND tỉnh.

- Ngày 19/5/2018, Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị và Xây dựng tỉnh Điện Biên đã có tờ trình số 01/TTr-MTĐT gửi Sở Xây dựng thẩm định nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 dự án nhà máy xử lý rác thải Điện Biên, ngày 25/5/2018 Sở Xây dựng đã có tờ trình số 511/TTr-SXD trình UBND tỉnh phê

duyệt nhiệm vụ quy hoạch và đã được UBND tỉnh phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 dự án nhà máy xử lý rác thải Điện Biên tại Quyết định số 484/QĐ-UBND ngày 11/6/2018.

- Ngày 06/02/2018, Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị và Xây dựng tỉnh Điện Biên đã có Văn bản số 08/ĐNTĐ-TT về việc đề nghị thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án nhà máy rác thải Điện Biên tại xã Pom Lót huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên gửi Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định; Ngày 24/7/2018, Sở Tài nguyên và Môi trường đã có Tờ trình số 188/TTr-STNMT và đã được UBND tỉnh đã phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án: Nhà máy xử lý rác thải Điện Biên tại bãi Púng Min, xã Pom Lót, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên tại Quyết định số 680/QĐ-UBND ngày 14/08/2018.

Hiện nay Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị và Xây dựng tỉnh Điện Biên đang hoàn thiện các thủ tục đầu tư còn lại và dự kiến thời gian khởi công xây dựng nhà máy trong tháng 11/2018.

b) Dự án Hỗ trợ xây dựng nhà máy xử lý rác thải Điện Biên tại xã Pom Lót huyện Điện Biên (ngoài hàng rào)

- Nội dung đầu tư: Giải phóng mặt bằng; đầu tư xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng (ngoài hàng rào gồm: đường vào nhà máy, đầu mối lấy nước, đường điện) hỗ trợ cho Dự án xây dựng nhà máy xử lý rác thải.

- Tiến độ thực hiện: năm 2018-2019.

- Chuẩn bị đầu tư và giải phóng mặt bằng: năm 2018

- Theo Báo cáo số 457/BC-SKHĐT ngày 16/4/2018 của Sở Kế hoạch và Đầu tư trình UBND tỉnh thì: Thời gian thực hiện dự án: Năm 2018-2020 và giai đoạn chuẩn bị đầu tư .

- Thực hiện văn bản số 2740/UBND-TH ngày 21/9/2017 của UBND tỉnh về việc triển khai thông báo số 349-TB/TU ngày 11/9/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Sở Tài nguyên và Môi trường đã có Tờ trình số 290/TTr- STNMT ngày 26/9/2017 và Tờ trình số 65/TTr-STNMT ngày 29/3/2018 gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án; ngày 16/4/2018, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có báo cáo kết quả thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, nguồn vốn và khả năng cân đối vốn dự án tại văn bản số 457/BC-SKHĐT ngày 16/4/2018 trình UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư dự án.

- Ngày 07/5/2018, UBND tỉnh đã có Văn bản số 1122/UBND-TH về việc làm rõ nội dung liên quan trong hồ sơ trình duyệt chủ trương đầu tư, nguồn vốn và khả năng cân đối vốn dự án, trong đó yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư đánh giá làm rõ nguyên nhân, lý do của việc điều chỉnh giảm quy mô đầu tư của dự án (*tổng mức đầu tư, quy mô kết cấu tuyến đường.*) so với nội dung quy mô Ban cán sự UBND tỉnh đã báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy; tuy nhiên đến nay Sở Kế hoạch và Đầu tư vẫn chưa triển khai thực hiện.

Ngày 06/9/2018, Sở Tài nguyên và Môi trường đã bàn giao các hồ sơ thủ tục có liên quan đến việc triển khai dự án Hỗ trợ xây dựng nhà máy xử lý rác thải

Điện Biên tại xã Pom Lót huyện Điện Biên cho UBND huyện Điện Biên theo đúng ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 2456/UBND-TH ngày 31/8/2018.

2. Dự kiến thời gian hoàn thành đưa vào sử dụng

Dự kiến thời gian đến đầu tháng 11/2018 hoàn thành các thủ tục đầu tư, công tác đền bù giải phóng mặt bằng; từ tháng 11/2018 đến tháng 30/6/2019 tiến hành khởi công và hoàn thành giai đoạn I. Trong đó giai đoạn I gồm: hoàn thành các thủ tục đầu tư, công tác đền bù giải phóng mặt bằng, đầu tư kết nối hạ tầng kỹ thuật (*giao thông, cấp điện, nước,*) đến chân công trình, đầu tư xây dựng các hạng mục công trình (*Xây dựng ô chôn lấp số 1 với dung tích 116.319m³ và hệ thống xử lý nước rỉ rác, xây dựng nhà phân loại, lắp đặt 1 lò đốt rác thải sinh hoạt với công suất 60 tấn/ngày, 1 lò đốt rác thải công nghiệp công suất 10-12 tấn/ngày, xây dựng bể xử lý bùn bể phốt, bùn thải và khu nhà ủ, chế biến phân vi sinh, xây dựng nhà điều hành, nhà bảo vệ, trạm cân và nhà ở cho cán bộ công nhân viên, hệ thống xử lý nước cấp, hệ thống mương thoát nước, hệ thống giao thông nội bộ, hệ thống cấp điện nội bộ*) và lắp đặt trang thiết bị, máy móc theo dây chuyền công nghệ.

Dự kiến đến 30/6/2019 sẽ hoàn thành giai đoạn I, đưa nhà máy vào vận hành và bắt đầu tiếp nhận rác và xử lý rác tại bãi Púng Mìn xã Pom Lót huyện Điện Biên, đồng thời dừng tiếp nhận rác tại bãi rác Noong Bua, thành phố Điện Biên Phủ.

3. Kéo dài thời gian tiếp nhận tại bãi rác thải Noong Bua, thành phố Điện Biên Phủ

- Căn cứ Biên bản làm việc liên ngành ngày 19/6/2018 (giữa các sở: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài Chính, UBND huyện Điện Biên, UBND thành phố Điện Biên Phủ, Công ty CPMT Đô thị và Xây dựng Điện Biên, Ban quản lý dự án các CTĐ và CN Điện Biên) đã thống nhất đề xuất tham mưu cho UBND tỉnh cho phép kéo dài thời tiếp nhận rác thải tại bãi chôn lấp rác thải Noong Bua đến ngày 30/6/2019; theo đó Sở Tài nguyên và Môi trường đã có Báo cáo 143/BC-STNMT ngày 29/6/2018 về việc đề xuất kéo dài thời gian tiếp nhận rác thải tại bãi chôn lấp rác thải Noong Bua, thành phố Điện Biên Phủ theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 1497/UBND-KTN ngày 7/6/2018; Sở Xây dựng đã tham mưu UBND tỉnh nội dung điều chỉnh thời gian tiếp nhận rác thải tại Bãi chôn lấp rác thải Noong Bua, thành phố Điện Biên Phủ đến ngày 30/6/2019 tại Văn bản số 746/SXD-HTKT,QLN&BDS, ngày 12/7/2018.

(Có biên bản và các báo cáo kèm theo)

- Trên cơ sở rà soát, thống nhất với UBND huyện Điện Biên và Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị và Xây dựng Điện Biên, dự kiến thời gian hoàn thành đưa nhà máy xử lý rác vào vận hành giai đoạn I đến ngày 30/6/2019; Dự án Cải tạo xử lý triệt để ô nhiễm bãi chôn lấp rác thải Noong Bua thành phố Điện Biên Phủ đến nay đã cơ bản hoàn thành, năm 2018 là kết thúc dự án; dự kiến kéo dài thời gian tiếp nhận tại bãi rác thải Noong Bua, thành phố Điện Biên Phủ từ ngày 01/01/2018 đến 30/6/2019.

4. Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị UBND tỉnh

- Điều chỉnh thời gian tiếp nhận rác thải tại bãi rác Noong Bua xã Tà Lèng, thành phố Điện Biên Phủ từ ngày 01/01/2018 đến 30/6/2019;

- Giao UBND thành phố Điện Biên Phủ tiếp nhận, quản lý toàn bộ khu vực dự án; có trách nhiệm thực hiện lựa chọn đơn vị có đủ năng lực (*cung cấp dịch vụ công*) để phủ đỉnh hồ chôn lấp rác mới phát sinh, thực hiện việc xử lý nước rỉ rác theo quy trình đã được phê duyệt. Chịu trách nhiệm quản lý, xử lý môi trường đảm bảo vệ sinh môi trường toàn bộ khu vực bãi rác;

- Chỉ đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu UBND tỉnh về việc làm rõ nội dung liên quan trong hồ sơ trình duyệt chủ trương đầu tư, nguồn vốn và khả năng cân đối vốn dự án hỗ trợ đầu tư nhà máy xử lý rác thải tỉnh Điện Biên tại xã Pom Lót, huyện Điện Biên theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 1122/UBND-TH ngày 07/5/2018, để UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư, Báo cáo kinh tế kỹ thuật - Dự toán của Dự án Hỗ trợ xây dựng nhà máy xử lý rác thải tại bãi Púng Min, xã Pom Lót, huyện Điện Biên, làm cơ sở thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng (đo đạc, kiểm đếm, định giá đất) bàn giao mặt bằng sạch cho nhà đầu tư (Công ty CPMT Đô thị và Xây dựng Điện Biên) theo đúng thời gian dự kiến đầu tháng 11/2018 để nhà đầu tư thi công giai đoạn I, hoàn thành đưa công trình vào sử dụng vào cuối tháng 6/2019.

Trên đây là nội dung Báo cáo của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc rà soát, đánh giá tiến độ triển khai thực hiện Dự án nhà máy xử lý rác thải Điện Biên; thời gian dự kiến hoàn thành đưa công trình vào sử dụng; kéo dài thời gian tiếp nhận rác thải tại bãi chôn lấp rác thải Noong Bua, thành phố Điện Biên Phủ theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 2509/UBND-TH ngày 07/9/2018./.

Nơi nhận:

- UBND tỉnh (B/c);
- Các Sở : XD, KHĐT;
- UBND huyện Điện Biên ;
- UBND thành phố Điện Biên Phủ;
- Cty CPMTĐT&XD Tỉnh Điện Biên;
- Lãnh đạo Sở;
- Lưu: VT, KHTC.



**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Phan Hiền

BÁO CÁO

**đề xuất kéo dài thời gian tiếp nhận rác thải tại bãi chôn lấp rác thải
Noong Bua, thành phố Điện Biên Phủ theo chỉ đạo của UBND tỉnh
tại Văn bản số 1497/UBND-KTN ngày 7/6/2018**

Thực hiện Công văn số 1497/UBND-KTN ngày 07/6/2018 của UBND tỉnh về việc kéo dài thời gian tiếp nhận rác thải tại bãi chôn lấp rác thải Noong Bua, thành phố Điện Biên Phủ; trên cơ sở thống nhất tại cuộc họp liên ngành ngày 19/6/2018 (có Biên bản làm việc liên ngành kèm theo), Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo như sau:

I. Tình hình triển khai dự án nhà máy xử lý rác thải Điện Biên tại xã Pom Lót, huyện Điện Biên.

1. Tiến độ triển khai dự án nhà máy xử lý rác thải Điện Biên

Dự án gồm 02 hợp phần:

- Nhà máy xử lý rác thải rác thải Điện Biên do Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị và Xây dựng Điện Biên đầu tư (trong hàng rào)

- Dự án hỗ trợ đầu tư từ nguồn ngân sách nhà nước (ngoài hàng rào)

a) Tiến độ triển khai xây dựng nhà máy xử lý rác thải Điện Biên do Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị và Xây dựng Điện Biên đầu tư (trong hàng rào)

- Nội dung đầu tư: Xây dựng khu xử lý và tiêu hủy rác thải sinh hoạt và công nghiệp, xây dựng khu xử lý và tái sử dụng, chế biến bùn bể phốt, bùn thải, khu chôn lấp chất thải, hệ thống xử lý nước rỉ rác, nhà phân loại và lắp đặt lò đốt rác sinh hoạt, rác công nghiệp, xây dựng bể lắng chứa bùn, xây dựng nhà bao vệ kết hợp điều hành, xây dựng hệ thống đường giao thông nội bộ, hệ thống thu gom và thoát nước mưa, hệ thống trạm điện và đường dây truyền tải điện, hệ thống trạm xử lý, cấp nước sinh hoạt, xây dựng các hạng mục phụ trợ khác.

- Thực hiện văn bản số 2740/UBND-TH ngày 21/9/2017 của UBND tỉnh về việc triển khai thông báo số 394-TB/TU ngày 11/9/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, ngày 16/11/2017 Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị và Xây dựng tỉnh Điện Biên đã trình Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định Chủ trương đầu tư nhà máy rác thải Điện Biên; Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có báo cáo thẩm định số 1727/BC-SKHĐT ngày 16/11/2017 và văn bản 1933/SKHĐT-KTĐT ngày 25/12/2017 trình UBND tỉnh về việc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án: Nhà máy xử lý rác thải Điện Biên tại xã Pom Lót, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên; ngày 02/01/2018,

UBND tỉnh đã phê duyệt chủ trương đầu tư dự án nhà máy xử lý rác thải Điện Biên tại Quyết định số 05/QĐ-UBND tỉnh.

- Ngày 19/5/2018, Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị và Xây dựng tỉnh Điện Biên đã có tờ trình số 01/TTr-MTĐT gửi Sở Xây dựng thẩm định nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 dự án nhà máy xử lý rác thải Điện Biên, ngày 25/5/2018 Sở Xây dựng đã có tờ trình số 511/TTr-SXD trình UBND tỉnh phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch và đã được UBND tỉnh phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 dự án nhà máy xử lý rác thải Điện Biên tại Quyết định số 484/QĐ-UBND ngày 11/6/2018.

- Ngày 06/02/2018, Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị và Xây dựng tỉnh Điện Biên đã có văn bản số 08/ĐNTĐ-TT về việc đề nghị thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án nhà máy rác thải Điện Biên tại xã Pom Lót huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên gửi Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định; Sở Tài nguyên và Môi trường đang yêu cầu công ty chỉnh sửa hoàn thiện theo ý kiến của hội đồng thẩm định tại cuộc họp ngày 7/6/2018.

Hiện nay Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị và Xây dựng tỉnh Điện Biên đang hoàn thiện các thủ tục đầu tư còn lại và dự kiến thời gian khởi công xây dựng nhà máy vào tháng 12/2018.

b) Dự án Hỗ trợ xây dựng nhà máy xử lý rác thải Điện Biên tại xã Pom Lót huyện Điện Biên (ngoài hàng rào)

- Nội dung đầu tư: Giải phóng mặt bằng; đầu tư xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng (ngoài hàng rào gồm: đường vào nhà máy, đầu mối lấy nước, đường điện) hỗ trợ cho Dự án xây dựng nhà máy xử lý rác thải.

- Tiến độ thực hiện: năm 2018-2019.

- Chuẩn bị đầu tư và giải phóng mặt bằng: năm 2018

- Theo Báo cáo số 457/BC-SKHĐT của Sở Kế hoạch và Đầu tư trình UBND tỉnh thì: Tiến độ thực hiện là 2018-2020 và chuẩn bị đầu tư và giải phóng mặt bằng: Năm 2018.

- Thực hiện văn bản số 2740/UBND-TH ngày 21/9/2017 của UBND tỉnh về việc triển khai thông báo số 394-TB/TU ngày 11/9/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Sở Tài nguyên và Môi trường đã có Tờ trình số 290/TTr- STNMT ngày 26/9/2017 và Tờ trình số 65/TTr-STNMT ngày 29/3/2018 gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án; ngày 16/4/2018, Sở Kế hoạch và Đầu tư có báo cáo kết quả thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, nguồn vốn và khả năng cân đối vốn dự án số 457/BC-SKHĐT trình UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư dự án.

- Ngày 7/5/2018, UBND tỉnh đã có Văn bản số 1122/UBND-TH về việc làm rõ nội dung liên quan trong hồ sơ trình duyệt chủ trương đầu tư, nguồn vốn và khả năng cân đối vốn dự án, trong đó yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư đánh giá làm rõ nguyên nhân, lý do của việc điều chỉnh giảm quy mô đầu tư của dự án (*tổng mức đầu tư, quy mô kết cấu tuyến đường.*) so với nội dung quy mô Ban cán sự UBND tỉnh đã báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

2. Thời gian dự kiến hoàn thành đưa vào sử dụng

Dự kiến thời gian từ nay cho đến tháng 11/2018 hoàn thành các thủ tục đầu tư, công tác đền bù giải phóng mặt bằng; từ tháng 12/2018 đến tháng 6/2019 tiến hành khởi công và hoàn thành giai đoạn I. Trong đó giai đoạn I gồm: hoàn thành các thủ tục đầu tư, công tác đền bù giải phóng mặt bằng, đầu tư kết nối hạ tầng kỹ thuật (*giao thông, cấp nước*) đến chân công trình, đầu tư xây dựng các hạng mục công trình (*Xây dựng ô chôn lấp số 1 với dung tích 116.319m³ và hệ thống xử lý nước rỉ rác, xây dựng nhà phân loại, lắp đặt 1 lò đốt rác thải sinh hoạt với công suất 60 tấn/ngày, 1 lò đốt rác thải công nghiệp công suất 10-12 tấn/ngày, xây dựng bể xử lý bùn bể phốt, bùn thải và khu nhà ủ, chế biến phân vi sinh, xây dựng nhà điều hành, nhà bảo vệ, trạm cân và nhà ở cho cán bộ công nhân viên, hệ thống xử lý nước cấp, hệ thống mương thoát nước, hệ thống giao thông nội bộ, hệ thống cấp điện nội bộ*) và lắp đặt trang thiết bị, máy móc theo dây chuyền công nghệ.

Dự kiến đến cuối tháng 6/2019 sẽ hoàn thành giai đoạn I, đưa nhà máy vào vận hành và bắt đầu tiếp nhận rác và xử lý rác tại bãi Púng Mìn xã Pom Lót huyện Điện Biên, đồng thời dừng tiếp nhận rác bãi rác Noong Bua, thành phố Điện Biên Phủ.

(Có Dự kiến Biểu đồ tiến độ thực hiện dự án xây dựng nhà máy xử lý rác thải Điện Biên giai đoạn I kèm theo)

II. Phương án xử lý rác phát sinh khi kéo dài thời gian tiếp nhận tại bãi rác thải Noong Bua, thành phố Điện Biên Phủ

1. Sự cần thiết phải kéo dài thời gian tiếp nhận rác tại bãi rác thải Noong Bua, thành phố Điện Biên Phủ

Theo Quyết định số 316/QĐ-UBND ngày 18/3/2016 của UBND phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình cải tạo, xử lý triệt để ô nhiễm bãi chôn lấp rác thải Noong Bua thành phố Điện Biên Phủ, thời gian thực hiện dự án từ năm 2015-2018 (thời điểm bắt đầu dừng tiếp nhận rác thải cuối năm 2017); tuy nhiên do chưa có cơ sở xử lý mới, nên việc tiếp tục tiếp nhận và xử lý rác thải mới là bắt buộc, vì vậy chưa thể đóng cửa bãi rác ngay được.

Ngày 27/3/2018, Sở Tài nguyên và Môi trường đã mời Sở Xây dựng đi kiểm tra thực tế và thống nhất phương án xử lý một số vướng mắc trong quá trình thi công dự án: Cải tạo, xử lý triệt để ô nhiễm bãi chôn lấp rác thải Noong Bua thành phố Điện Biên Phủ và thống nhất xử lý một số việc cụ thể, trong đó có thống nhất đề nghị Chủ đầu tư báo cáo UBND tỉnh cho phép kéo dài thời gian dừng tiếp nhận rác thải đến khi có cơ sở xử lý mới (dự kiến đến 30/6/2019).

Trên cơ sở thống nhất với Sở Xây dựng, ngày 28/3/2018, Sở Tài nguyên và Môi trường đã có Văn bản số 232/STNMT-KHTC đề nghị UBND tỉnh đồng ý kéo dài thời gian tiếp nhận rác thải tại bãi chôn lấp rác thải tại bãi chôn lấp rác thải Noong Bua, thành phố Điện Biên Phủ.

Hiện nay, đơn vị thi công đã thực hiện xong 2 công việc sau: (1) Lót bọc vải địa kỹ thuật và màng chống thấm HDPE, phủ đỉnh toàn bộ khối lượng rác hiện hữu theo đúng thiết kế được duyệt; (2) Lót bọc vải địa kỹ thuật và màng chống

thấm HDPE cho toàn bộ diện tích bãi rác còn lại theo đúng thiết kế, phần hố chôn lấp mới phát sinh trên diện tích còn lại này nhằm tiếp tục tiếp nhận khối lượng rác từ nay đến khi bãi rác đóng cửa.

Phần kinh phí lót bọc cho hố chôn lấp mới phát sinh trên diện tích còn lại của bãi rác đã được Chủ đầu tư cân đối trong gói thầu xây lắp đã phê duyệt, không sử dụng đến chi phí dự phòng của dự án, không làm ảnh hưởng đến quy hoạch xây dựng, không làm thay đổi mục tiêu, quy mô, địa điểm xây dựng; Các nội dung khác như: địa chất công trình, tải trọng thiết kế, giải pháp kết cấu, vật liệu của kết cấu chịu lực, biện pháp tổ chức thi công không thay đổi so với thiết kế đã được duyệt.

2. Dự toán kinh phí, nguồn kinh phí, đơn vị thực hiện phủ đỉnh phần rác tiếp nhận từ nay đến khi bãi rác đóng cửa.

a) Dự toán kinh phí

Thực hiện Công văn số 1497/UBND-KTN ngày 7/6/2018 của UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường đã yêu cầu Công ty TNHH tư vấn đầu tư xây dựng Kiến Tạo tư vấn thiết kế bản vẽ thi công tổng dự toán dự án tính toán kinh phí phủ đỉnh hố chôn lấp rác mới tiếp nhận với dự toán kinh phí là 976.000.000.đ (làm tròn là một tỷ đồng).

b) Nguồn kinh phí

Sử dụng nguồn vốn còn dư của Dự án cải tạo, xử lý triệt để ô nhiễm bãi chôn lấp rác thải Noong Bua thành phố Điện Biên Phủ, sau khi dự án kết thúc nếu còn dư nguồn vốn và dự án không còn nhu cầu sử dụng vốn được sử dụng số vốn dư theo quy định, trường hợp sau khi kết thúc dự án nêu trên không còn dư nguồn vốn, đề nghị UBND tỉnh xem xét cân đối bổ sung từ nguồn kinh phí chi sự nghiệp môi trường hằng năm của thành phố Điện Biên Phủ

c) Đơn vị thực hiện phương án xử lý rác phát sinh khi kéo dài thời gian tiếp nhận tại bãi rác thải Noong Bua.

UBND thành phố Điện Biên Phủ: quản lý toàn bộ khu vực dự án; có trách nhiệm thực hiện lựa chọn đơn vị có đủ năng lực (*cung cấp dịch vụ công*) để phủ đỉnh hố chôn lấp rác mới phát sinh, thực hiện việc xử lý nước rỉ rác theo quy trình đã được phê duyệt. Chịu trách nhiệm quản lý, xử lý môi trường đảm bảo vệ sinh môi trường toàn bộ khu vực bãi rác.

III. Kiến nghị:

1. UBND tỉnh:

- Điều chỉnh thời gian tiếp nhận rác thải tại bãi rác Noong Bua xã Tà Lèng, thành phố Điện Biên Phủ từ ngày 01/01/2018 đến 30/6/2019.

- Giao UBND thành phố Điện Biên Phủ tiếp nhận, quản lý toàn bộ khu vực dự án; UBND thành phố có trách nhiệm thực hiện lựa chọn đơn vị có đủ năng lực (*cung cấp dịch vụ công*) để phủ đỉnh hố chôn lấp rác mới phát sinh, thực hiện việc xử lý nước rỉ rác theo quy trình đã được phê duyệt. Chịu trách nhiệm quản lý, xử lý môi trường đảm bảo vệ sinh môi trường toàn bộ khu vực bãi rác;

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư: Tham mưu UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư dự án hỗ trợ đầu tư nhà máy xử lý rác thải tỉnh Điện Biên tại xã Pom Lót, huyện Điện Biên theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 1122/UBND-TH ngày 7/5/2018.

3. Sở Xây dựng: Tham mưu UBND tỉnh xem xét điều chỉnh thời gian tiếp nhận rác thải tại bãi rác Noong Bua, thành phố Điện Biên Phủ theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 1497/UBND-TH ngày 7/6/2018.

Trên đây là nội dung Báo cáo của Sở Tài nguyên và Môi trường kéo dài thời gian tiếp nhận rác thải tại bãi chôn lấp rác thải Noong Bua, thành phố Điện Biên Phủ theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 1497/UBND-KTN ngày 7/6/2018 ./.

Nơi nhận:

- UBND tỉnh (B/c);
- Các Sở : XD, KHĐT, TC;
- UBND thành phố Điện Biên Phủ;
- UBND huyện Điện Biên ;
- Cty CPMTĐT&XD Tỉnh Điện Biên ;
- Lãnh đạo Sở;
- Lưu: VT, KHTC.

B

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**




Phan Hiền

BIỂU ĐỒ TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN DỰ ÁN XÂY DỰNG NHÀ MÁY XỬ LÝ RÁC THẢI ĐIỆN BIÊN (GIAI ĐOẠN I)



ID	Mô tả công việc	Thời gian TC	Ngày bắt đầu	Ngày kết thúc	Predecessors
1	1. Lập hồ sơ quy hoạch chi tiết 1:500 và dự án đầu tư	378 days	Sun 01-07-18	Sat 13-07-19	
2	2. Trình hồ sơ quy hoạch chi tiết 1:500	180 days	Sun 01-07-18	Thu 27-12-18	
3	3. Trình hồ sơ Xây dựng thẩm định và xin ý kiến	180 days	Sun 01-07-18	Thu 27-12-18	
4	4. Bổ sung, chỉnh sửa hồ sơ quy hoạch	60 days	Sun 01-07-18	Wed 29-08-18	
5	5. Trình phê duyệt dự án đầu tư	39 days	Thu 30-08-18	Fri 28-09-18	4
6	6. Bổ sung, chỉnh sửa hồ sơ dự án đầu tư	14 days	Sat 29-09-18	Fri 12-10-18	5
7	7. Trình phê duyệt hồ sơ quy hoạch chi tiết 1:500	14 days	Sat 13-10-18	Fri 26-10-18	6
8	8. Lập hồ sơ quy hoạch và cắm mốc giới quy hoạch	7 days	Sat 27-10-18	Fri 02-11-18	7
9	9. Lập dự án đầu tư Nhà máy xử lý rác	15 days	Sat 03-11-18	Sat 17-11-18	8
10	10. Thẩm định dự án đầu tư	14 days	Sun 18-11-18	Sun 01-12-18	9
11	11. Bổ sung, chỉnh sửa hồ sơ dự án đầu tư	5 days	Sun 02-12-18	Thu 06-12-18	10
12	12. Phê duyệt hồ sơ dự án đầu tư	7 days	Fri 07-12-18	Thu 13-12-18	11
13	13. Lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình	14 days	Fri 14-12-18	Thu 27-12-18	12
14	II. Hồ sơ lập dự án đầu tư ngoài hàng rào	189 days	Sun 01-07-18	Thu 27-12-18	
15	1. Trình phê duyệt chủ trương dự án đầu tư	10 days	Sun 01-07-18	Tue 10-07-18	
16	2. Khảo sát, lập dự án đầu tư dự án ngoài hàng rào	45 days	Wed 11-07-18	Fri 24-08-18	15
17	3. Trình hồ sơ Xây dựng thẩm định và xin ý kiến	15 days	Sat 25-08-18	Sat 09-09-18	16
18	4. Bổ sung, chỉnh sửa hồ sơ dự án đầu tư	15 days	Sun 09-09-18	Sun 23-09-18	17
19	5. Trình phê duyệt dự án đầu tư	19 days	Mon 24-09-18	Wed 03-10-18	18
20	6. Triển khai công tác giải phóng mặt bằng	60 days	Thu 04-10-18	Sun 02-12-18	19
21	7. Lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán	25 days	Thu 04-10-18	Sun 28-10-18	19
22	8. Thẩm định hồ sơ bản vẽ thi công và dự toán	15 days	Mon 03-12-18	Mon 17-12-18	20
23	9. Bổ sung, chỉnh sửa hồ sơ TKBVTC và dự toán	10 days	Mon 29-10-18	Wed 07-11-18	21
24	10. Trình phê duyệt hồ sơ TKBVTC và dự toán	19 days	Tue 19-12-18	Thu 27-12-18	22
25	B. PHẦN THI CÔNG XÂY DỰNG	198 days	Fri 28-12-18	Sat 13-07-19	
26	I. Công tác huy động	16 days	Fri 28-12-18	Mon 14-01-19	
27	1. Nhận bàn giao lư, mốc mặt bằng từ địa phương	3 days	Fri 28-12-18	Sun 30-12-18	26
28	2. Huy động nhân lực và thiết bị thi công	10 days	Mon 31-12-18	Wed 08-01-19	27
29	3. Công tác chuẩn bị công trình tạm: lán trại, đường điện, nước	15 days	Mon 31-12-18	Mon 14-01-19	27
30	II. Thi công các hạng mục công trình nhà máy	96 days	Tue 15-01-19	Sat 29-04-19	
31	1. Ở chôn lấp số 1	90 days	Tue 15-01-19	Sun 14-04-19	29
32	2. Hệ thống xử lý nước thải	60 days	Tue 15-01-19	Fri 15-03-19	29
33	3. San nền khu điều hành và nhà xưởng	21 days	Tue 15-01-19	Mon 04-02-19	29
34	4. Xây dựng nhà đặt lò đốt giai đoạn I	60 days	Tue 05-02-19	Fri 05-04-19	33
35	5. Xây dựng nhà đặt lò đốt rác thải công nghiệp	60 days	Tue 05-02-19	Fri 05-04-19	33
36	6. Nhà điều hành, bảo vệ	45 days	Tue 05-02-19	Thu 21-03-19	33
37	7. Xây dựng đường giao thông nội bộ	75 days	Tue 05-02-19	Sat 20-04-19	33
38	8. Xây dựng hệ thống thoát nước mặt	68 days	Tue 05-02-19	Fri 05-04-19	33
39	9. Xây dựng trạm điện, trạm cấp nước sạch	38 days	Fri 22-03-19	Sat 20-04-19	36
40	10. Xây dựng các hạng mục phụ trợ khác	30 days	Fri 22-03-19	Sat 20-04-19	36
41	III. Thi công các hạng mục ngoài hàng rào nhà máy	188 days	Tue 15-01-19	Sat 13-07-19	
42	1. Thi công trạm biến áp và đường dây tải điện	60 days	Tue 15-01-19	Fri 15-03-19	29
43	2. Xây dựng trạm cấp nước sạch	69 days	Tue 15-01-19	Fri 15-03-19	29
44	3. Thi công xây dựng tuyến đường vào nhà máy	199 days	Tue 15-01-19	Sat 13-07-19	29
45	C. PHẦN LẬP ĐẶT THIẾT BỊ NHÀ MÁY RÁC	99 days	Tue 15-01-19	Sun 14-04-19	
46	I. Đặt hàng các thiết bị nhập khẩu	99 days	Tue 15-01-19	Sun 14-04-19	
47	1. Các thiết bị công nghệ	90 days	Tue 15-01-19	Sun 14-04-19	29
48	2. Thiết bị điện	90 days	Tue 15-01-19	Sun 14-04-19	29
49	II. Gia công, chế tạo thiết bị trong nước	99 days	Tue 15-01-19	Sun 14-04-19	
50	1. Sản xuất gia công cấu kiện chế tạo sẵn	90 days	Tue 15-01-19	Sun 14-04-19	29
51	2. Lắp trình phần mềm điều khiển	60 days	Tue 15-01-19	Fri 15-03-19	29
52	B. LẬP ĐẶT THIẾT BỊ, HỆ THỐNG DƯỠNG ỒNG, ĐIỆN BIỂU	67 days	Mon 15-04-18	Thu 29-06-18	
53	I. Lắp đặt thiết bị, đường ống kỹ thuật	30 days	Mon 15-04-18	Tue 14-05-19	47
54	II. Lắp đặt hệ thống điện và hoàn thiện	37 days	Wed 15-05-19	Thu 20-06-19	
55	1. Lắp đặt điện động lực	30 days	Wed 15-05-19	Thu 13-06-19	53
56	2. Cài đặt và hiệu chỉnh hệ thống điều khiển	7 days	Fri 14-06-19	Thu 20-06-19	55
57	E. CHẤY THỬ, HIỆU CHỈNH VÀ HOÀN THIỆN	15 days	Fri 21-06-19	Fri 05-07-19	
58	1. Kiểm tra tổng phần, lắp ráp, điều chỉnh và chạy thử hệ thống Lò	15 days	Fri 21-06-19	Fri 05-07-19	56
59	F. BÀN GIAO CÔNG TRÌNH	2 days	Sat 09-07-19	Sun 07-07-18	
60	1. Vệ sinh công trường, bàn giao công trình	2 days	Sat 09-07-19	Sun 07-07-18	58



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN LÀM VIỆC LIÊN NGÀNH

**V/v kéo dài thời gian tiếp nhận rác thải tại bãi chôn lấp rác thải
Noong Bua, thành phố Điện Biên Phủ theo chỉ đạo của UBND tỉnh
tại văn bản số 1497/UBND-KTN ngày 7/6/2018**

Thực hiện Công văn số 1497/UBND-KTN ngày 07/6/2018 của UBND tỉnh về việc kéo dài thời gian tiếp nhận rác thải tại bãi chôn lấp rác thải tại bãi chôn lấp rác thải Noong Bua, thành phố Điện Biên Phủ.

Hôm nay vào hồi 8 giờ 00' phút ngày 19/6/2018, Sở Tài nguyên và Môi trường đã chủ trì phối hợp với các Sở: Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, UBND thành phố Điện Biên Phủ, UBND huyện Điện Biên và các đơn vị liên quan tiến hành họp bàn đánh giá về tiến độ triển khai dự án Nhà máy xử lý rác thải tỉnh Điện Biên và phương án xử lý rác phát sinh khi kéo dài thời gian tiếp nhận tại bãi rác thải Noong Bua, thành phố Điện Biên Phủ, cụ thể như sau:

I. Thành phần làm việc gồm có:

1. Đại diện Sở Tài Nguyên và Môi trường.

- Ông: Phạm Hiền, Phó giám đốc sở.
- Ông: Ngô Xuân Bình, Phó phụ trách phòng KHTC.

2. Đại diện Sở Xây dựng:

- Ông: Phạm Duy Linh, Phó trưởng phòng HTKT,N&BDS

3. Sở Tài chính:

- Ông : Nguyễn Tiến Dũng, Phó giám đốc Sở.
- Ông: Nguyễn Hữu Khanh, Phó Trưởng phòng Đầu tư.

4. Sở kế hoạch và Đầu tư:

- Ông: Lê Xuân Công, Phó trưởng phòng Tổng hợp kinh tế QD.

5. UBND thành phố Điện Biên Phủ:

- Ông: Nguyễn Đức Duyên, Chủ tịch UBND
- Ông: Nguyễn Đình Hiệp, Phó Phụ trách phòng TNMT

6. UBND huyện Điện Biên:

- Ông: Bùi Hải Bình. Phó Chủ tịch UBND.
- Ông: Nguyễn Ngọc Đăng, Chuyên viên phòng TNMT.

7. Đại diện Ban QLDA các công trình dân dụng và công nghiệp (đơn vị tư vấn quản lý dự án và giám sát xây lắp, thiết bị):

- Ông: Lê Hồng Nam, Phó giám đốc Ban QLDA.

- Ông: Phạm Thế Ba, Cán bộ QLDA.

- Ông: Lê Quang Vinh, Cán bộ giám sát.

8. Đại diện Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư xây dựng Kiến Tạo (đơn vị tư vấn thiết kế kỹ thuật thi công):

Ông Nguyễn Hữu Minh, Cán bộ thiết kế.

9. Đại diện Công Ty Cổ phần tư vấn thiết kế và Xây dựng An Thành Nam (đơn vị thi công):

Ông: Cương Sơn Đặng Hoàng Khanh, Phó giám đốc, chỉ huy trưởng công trình.

10. Đại diện Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị và Xây dựng tỉnh Điện Biên

II. Nội dung cuộc họp:

Sở Tài Nguyên và Môi trường báo cáo về tiến độ triển khai dự án Nhà máy xử lý rác thải tỉnh Điện Biên và phương án xử lý rác phát sinh khi kéo dài thời gian tiếp nhận tại bãi rác thải Noong Bua, cụ thể như sau:

1. Tình hình triển khai dự án nhà máy xử lý rác thải Điện Biên tại xã Pom Lót, huyện Điện Biên

a) Tiến độ triển khai dự án nhà máy xử lý rác thải Điện Biên

Dự án gồm 02 hợp phần:

- Nhà máy xử lý rác thải rác thải Điện Biên do Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị và Xây dựng Điện Biên đầu tư. (trong hàng rào)

- Dự án hỗ trợ đầu tư từ nguồn ngân sách nhà nước. (ngoài hàng rào)

(1) Tiến độ triển khai xây dựng nhà máy xử lý rác thải rác thải Điện Biên do Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị và Xây dựng Điện Biên đầu tư (trong hàng rào)

- Nội dung đầu tư: Xây dựng khu xử lý và tiêu hủy rác thải sinh hoạt và công nghiệp, xây dựng khu xử lý và tái sử dụng, chế biến bùn bở phốt, bùn thải, khu chôn lấp chất thải, hệ thống xử lý nước rỉ rác, nhà phân loại và lắp đặt lò đốt rác sinh hoạt, rác công nghiệp, xây dựng bể lắng chứa bùn, xây dựng nhà baoor vệ kết hợp điều hành, xây dựng hệ thống đường giao thông nội bộ, hệ thống thu gom và thoát nước mưa, hệ thống trạm điện và đường dây truyền tải điện, hệ thống trạm xử lý, cấp nước sinh hoạt, xây dựng các hạng mục phụ trợ khác.

- Thực hiện văn bản số 2740/UBND-TH ngày 21/9/2017 của UBND tỉnh về việc triển khai thông báo số 394-TB/TU ngày 11/9/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, ngày 16/11/2017 Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị và Xây dựng tỉnh

Điện Biên đã trình Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định Chủ trương đầu tư nhà máy rác thải Điện Biên; Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có báo cáo thẩm định số 1727/BC- SKHĐT ngày 16/11/2017 và văn bản 1933/SKHĐT-KTĐT ngày 25/12/2017 trình UBND tỉnh về việc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án: Nhà máy xử lý rác thải Điện Biên tại xã Pom Lót, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên; ngày 02/01/2018, UBND tỉnh đã phê duyệt chủ trương đầu tư dự án nhà máy xử lý rác thải Điện Biên tại Quyết định số 05/QĐ-UBND tỉnh.

- Ngày 19/5/2018, Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị và Xây dựng tỉnh Điện Biên đã có tờ trình số 01/TTr-MTĐT gửi Sở Xây dựng thẩm định nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 dự án nhà máy xử lý rác thải Điện Biên, ngày 25/5/2018 Sở Xây dựng đã có tờ trình số 511/TTr-SXD trình UBND tỉnh phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch và đã được UBND tỉnh phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 dự án nhà máy xử lý rác thải Điện Biên tại Quyết định số 484/QĐ-UBND ngày 11/6/2018.

- Ngày 06/02/2018, Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị và Xây dựng tỉnh Điện Biên đã có văn bản số 08/ĐNTĐ-TT về việc đề nghị thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án nhà máy rác thải Điện Biên tại xã Pom Lót huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên gửi Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định; Sở Tài nguyên và Môi trường đang yêu cầu công ty chỉnh sửa hoàn thiện theo ý kiến của hội đồng thẩm định tại cuộc họp ngày 7/6/2018.

Hiện nay Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị và Xây dựng tỉnh Điện Biên đang hoàn thiện các thủ tục đầu tư còn lại và dự kiến thời gian khởi công xây dựng nhà máy vào đầu tháng 12/2018.

(2) Dự án Hỗ trợ xây dựng nhà máy xử lý rác thải tại xã Pom Lót huyện Điện Biên.

- Nội dung đầu tư: Giải phóng mặt bằng; đầu tư xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng (ngoài hàng rào gồm: đường vào nhà máy, đầu mối lấy nước, đường điện) hỗ trợ cho Dự án xây dựng nhà máy xử lý rác thải.

- Tiến độ thực hiện: năm 2018-2019.

- Chuẩn bị đầu tư và giải phóng mặt bằng: năm 2018

- Theo Báo cáo số 457/BC-SKHĐT của Sở Kế hoạch và Đầu tư trình UBND tỉnh thì: Tiến độ thực hiện là 2018-2020 và Chuẩn bị đầu tư và giải phóng mặt bằng: Năm 2018.

- Thực hiện văn bản số 2740/UBND-TH ngày 21/9/2017 của UBND tỉnh về việc triển khai thông báo số 394-TB/TU ngày 11/9/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Sở Tài nguyên và Môi trường đã có Tờ trình số 290/TTr- STNMT ngày 26/9/2017 và Tờ trình số 65/TTr-STNMT ngày 29/3/2018 gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án; ngày 16/4/2018, Sở Kế hoạch và Đầu tư có báo cáo kết quả thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, nguồn vốn và khả năng cân đối vốn dự án số 457/BC-SKHĐT trình UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư dự án.

- Ngày 7/5/2018, UBND tỉnh đã có văn bản số 1122/UBND-TH về việc làm rõ nội dung liên quan trong hồ sơ trình duyệt chủ trương đầu tư, nguồn vốn và khả năng cân đối vốn dự án, trong đó yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư đánh giá làm rõ nguyên nhân, lý do của việc điều chỉnh giảm quy mô đầu tư của dự án (*tổng mức đầu tư, quy mô kết cấu tuyến đường.*) so với nội dung quy mô Ban cán sự UBND tỉnh đã báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

b) Thời gian dự kiến hoàn thành đưa vào sử dụng

Dự kiến thời gian khởi công: Đầu tháng 12/2018 và hoàn thành giai đoạn I vào 30/6/2019. Trong đó giai đoạn I gồm: Hoàn thành thủ tục đầu tư, công tác đền bù giải phóng mặt bằng, đầu tư kết nối hạ tầng kỹ thuật (*giao thông, cấp nước*) đến chân công trình, đầu tư xây dựng các hạng mục công trình (*Xây dựng ô chôn lấp số 1 với dung tích 116.319m³ và hệ thống xử lý nước rỉ rác, xây dựng nhà phân loại, lắp đặt 1 lò đốt rác thải sinh hoạt với công suất 60 tấn/ngày, 1 lò đốt rác thải công nghiệp công suất 10-12 tấn/ngày, xây dựng bể xử lý bùn bể phốt, bùn thải và khu nhà ủ, chế biến phân vi sinh, xây dựng nhà điều hành, nhà bảo vệ, trạm cân và nhà ở cho cán bộ công nhân viên, hệ thống xử lý nước cấp, hệ thống mương thoát nước, hệ thống giao thông nội bộ, hệ thống cấp điện nội bộ*) và lắp đặt trang thiết bị, máy móc theo dây chuyền công nghệ.

Dự kiến đến cuối tháng 6/2019 sẽ hoàn thành giai đoạn I, đưa nhà máy vào vận hành và bắt đầu tiếp nhận rác và xử lý rác tại bãi Púng Mìn xã Pom Lót huyện Điện Biên, đồng thời dùng tiếp nhận rác bãi rác Noong Bua, thành phố Điện Biên Phủ.

2. Phương án xử lý rác phát sinh khi kéo dài thời gian tiếp nhận tại bãi rác thải Noong Bua, thành phố Điện Biên Phủ

a) Sự cần thiết phải kéo dài thời gian tiếp nhận rác tại bãi rác thải Noong Bua, thành phố Điện Biên Phủ

Theo Quyết định số 316/QĐ-UBND ngày 18/3/2016 của UBND phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình cải tạo, xử lý triệt để ô nhiễm bãi chôn lấp rác thải Noong Bua thành phố Điện Biên Phủ, thời gian thực hiện dự án từ năm 2015-2018 (thời điểm bắt đầu dùng tiếp nhận rác thải cuối năm 2017); tuy nhiên do chưa có cơ sở xử lý mới, nên việc tiếp tục tiếp nhận và xử lý rác thải mới là bắt buộc, vì vậy chưa thể đóng cửa bãi rác ngay được.

Hiện nay, đơn vị thi công đã thực hiện xong 2 công việc sau: (1) Lót bọc vải địa kỹ thuật và màng chống thấm HDPE, phủ đỉnh toàn bộ khối lượng rác hiện hữu theo đúng thiết kế được duyệt; (2) Lót bọc vải địa kỹ thuật và màng chống thấm HDPE cho toàn bộ diện tích bãi rác còn lại theo đúng thiết kế, phần hố chôn lấp mới phát sinh trên diện tích còn lại này nhằm tiếp tục tiếp nhận khối lượng rác từ nay đến khi bãi rác đóng cửa.

Phần kinh phí lót bọc cho hố chôn lấp mới phát sinh trên diện tích còn lại của bãi rác đã được Chủ đầu tư cân đối trong gói thầu xây lắp đã phê duyệt, không sử dụng đến chi phí dự phòng của dự án, không làm ảnh hưởng đến quy

hoạch xây dựng, không làm thay đổi mục tiêu, quy mô, địa điểm xây dựng; Các nội dung khác như: địa chất công trình, tải trọng thiết kế, giải pháp kết cấu, vật liệu của kết cấu chịu lực, biện pháp tổ chức thi công không thay đổi so với thiết kế đã được duyệt.

Ngày 27/3/2018 Sở Tài nguyên và Môi trường đã mời Sở Xây dựng đi kiểm tra thực tế và thống nhất phương án xử lý một số vướng mắc trong quá trình thi công dự án: Cải tạo, xử lý triệt để ô nhiễm bãi chôn lấp rác thải Noong Bua thành phố Điện Biên Phủ và thống nhất xử lý một số việc cụ thể, trong đó có thống nhất đề nghị Chủ đầu tư báo cáo UBND tỉnh cho phép kéo dài thời gian dừng tiếp nhận rác thải đến khi có cơ sở xử lý mới (dự kiến đến 30/6/2019).

Trên cơ sở thống nhất với Sở Xây dựng, ngày 28/3/2018, Sở Tài nguyên và Môi trường đã có Văn bản số 232/STNMT-KHT đề nghị UBND tỉnh đồng ý kéo dài thời gian tiếp nhận rác thải tại bãi chôn lấp rác thải tại bãi chôn lấp rác thải Noong Bua, thành phố Điện Biên Phủ.

b) Dự toán kinh phí, nguồn kinh phí để phủ đỉnh phân rác tiếp nhận từ nay đến khi bãi rác đóng cửa

(1) Dự toán kinh phí

Thực hiện Công văn số 1497/UBND-KTN ngày 7/6/2018 của UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường đã yêu cầu Công ty TNHH tư vấn đầu tư xây dựng Kiến Tạo tính toán kinh phí phủ đỉnh hố chôn lấp rác mới tiếp nhận với dự toán kinh phí khoảng 976.000.000.đ (làm tròn là một tỷ đồng).

(2) Nguồn kinh phí: Lấy từ khoản chi phí dự phòng xây dựng công trình của dự án: Cải tạo, xử lý triệt để ô nhiễm bãi chôn lấp rác thải Noong Bua thành phố Điện Biên Phủ (khoảng 1 tỷ); trường hợp thiếu sẽ cân đối bổ sung từ nguồn kinh phí sự nghiệp môi trường năm 2019 của tỉnh để thực hiện.

c) Đơn vị thực hiện phương án xử lý rác phát sinh khi kéo dài thời gian tiếp nhận tại bãi rác thải Noong Bua

Theo quy trình cải tạo, xử lý triệt để ô nhiễm bãi chôn lấp rác thải Noong Bua thành phố Điện Biên Phủ, sau khi phủ đỉnh dừng tiếp nhận rác phải tiến hành quan trắc môi trường định kỳ theo Báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được UBND tỉnh phê duyệt, cho đến khi nước rỉ rác không còn ô nhiễm theo quy định (dự kiến thời gian quan trắc tối thiểu là 5 năm).

Tuy nhiên hiện tại chưa đóng cửa hoàn toàn bãi rác được mà vẫn tiếp tục tiếp nhận rác đến cuối tháng 6/2019; việc thu gom xử lý rác tại ô tiếp nhận rác mới vẫn do Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị và Xây dựng tỉnh Điện Biên đảm nhận.

Xét tình hình thực tế, Sở Tài nguyên và Môi trường đề xuất 02 phương án như sau:

Phương án I: Sở Tài nguyên và Môi trường làm thủ tục kết thúc dự án “Cải tạo, xử lý triệt để ô nhiễm bãi chôn lấp rác thải Noong Bua thành phố Điện Biên Phủ”; đề nghị UBND tỉnh giao UBND thành phố Điện Biên Phủ quản lý toàn bộ

khu vực dự án; UBND thành phố có trách nhiệm thực hiện lựa chọn đơn vị có đủ năng lực (*cung cấp dịch vụ công*) để phủ định hồ chôn lấp rác mới phát sinh, thực hiện việc xử lý nước rỉ rác theo quy trình đã được phê duyệt. Chịu trách nhiệm quản lý, xử lý môi trường đảm bảo vệ sinh môi trường toàn bộ khu vực bãi rác.

Phương án II: Chủ đầu tư làm thủ tục kết thúc dự án “Cải tạo, xử lý triệt để ô nhiễm bãi chôn lấp rác thải Noong Bua thành phố Điện Biên Phủ”; đề nghị UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục quản lý toàn bộ khu vực dự án; giao Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị và Xây dựng tỉnh Điện Biên trực tiếp quản lý khai thác để tiếp nhận và xử lý rác của thành phố trong thời gian kéo dài từ nay đến tháng 6/2019; Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm thực hiện lựa chọn đơn vị có đủ năng lực (*cung cấp dịch vụ công*) để quản lý, vận hành xử lý môi trường giai đoạn tiếp theo và phủ định hồ chôn lấp rác mới phát sinh, thực hiện việc xử lý nước rỉ rác theo quy trình đã được phê duyệt. Chịu trách nhiệm quản lý, xử lý môi trường đảm bảo vệ sinh môi trường toàn bộ khu vực bãi rác.

Qua phân tích, đánh giá Sở Tài nguyên và Môi trường đề xuất lựa chọn phương án I là phương án phù hợp với điều kiện thực tế.

3. Ý kiến tham gia:

a) Đại diện Sở Xây dựng:

- Qua nghe Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo và kiểm tra thực địa ngày 28/3/2018, cho thấy việc kéo dài thời gian tiếp nhận rác thải tại Bãi rác Noong Bua là cần thiết. Sở Xây dựng nhất trí với việc kéo dài thời gian tiếp nhận rác tại bãi rác thải Noong Bua, thành phố Điện Biên Phủ theo phương án I do Sở Tài nguyên và Môi trường đề xuất. Tuy nhiên, để đảm bảo tính khả thi của mốc thời gian đến tháng cuối tháng 6/2019 đưa nhà máy xử lý rác tại xã Pom Lót huyện Điện Biên đi vào hoạt động (đồng thời chấm dứt việc tiếp nhận rác thải tại bãi rác Noong Bua), thì Nhà đầu tư dự án Nhà máy xử lý rác tại xã Pom Lót, huyện Điện Biên phải cam kết tiến độ triển khai dự án chi tiết từ nay (sau khi nhiệm vụ quy hoạch chi tiết đã được duyệt) đến khi kết thúc bàn giao đưa vào sử dụng giai đoạn I của dự án Nhà máy xử lý rác thải tại xã Pom Lót, huyện Điện Biên.

- Về trách nhiệm quản lý nhà nước của Sở Xây dựng đối với dự án Nhà máy xử lý rác thải tại xã Pom Lót, huyện Điện Biên; Sau khi UBND tỉnh phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch chi tiết (đã phê duyệt) đến khi kết thúc giai đoạn I của dự án, Sở Xây dựng phải thực hiện một số nội dung công việc chính như sau:

- + Thẩm định, trình phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết dự án (25 ngày).
- + Thẩm định thiết kế cơ sở dự án đầu tư xây dựng (15 ngày).

+ Thẩm định thiết kế bản vẽ thi công (15 ngày).

+ Kiểm tra công tác nghiệm thu của Chủ đầu tư (trong quá trình thi công giai đoạn I của dự án).

(Như vậy, tổng thời gian thực hiện các nhiệm vụ của dự án thuộc trách nhiệm của Sở Xây dựng là 55 ngày).

- Đối với các nhiệm vụ khác thuộc chức năng nhiệm vụ của các Sở, ngành liên quan, thì các Sở, ngành có trách nhiệm đưa ra thời gian tối đa phải thực hiện nhiệm vụ của mình, để Nhà đầu tư tổng hợp, lập tiến độ thực hiện chi tiết dự án (giai đoạn I); kể cả thời gian thực hiện công tác giải phóng mặt bằng Dự án Hỗ trợ xây dựng nhà máy xử lý rác thải tại xã Pom Lót huyện Điện Biên.

- Căn cứ khối lượng, tính chất công việc phải thực hiện của dự án Nhà máy xử lý rác thải tại xã Pom Lót (giai đoạn I), Sở Xây dựng xét thấy tiến độ thi công (07 tháng) mà Nhà đầu tư đề xuất là khả thi.

- Đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường yêu cầu Nhà đầu tư dự án Nhà máy xử lý rác thải tại xã Pom Lót đẩy nhanh tiến độ công tác chuẩn bị đầu tư của dự án; đồng thời chỉ đạo Nhà đầu tư phải lập ngay tiến độ chi tiết thực hiện dự án (giai đoạn I), trên cơ sở đó Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp tiến độ tổng thể, gửi Sở Xây dựng để Sở Xây dựng tham mưu cho UBND tỉnh.

b) Đại diện Sở Kế hoạch và Đầu tư.

- Nhất trí về việc kéo dài thời gian tiếp nhận rác tại bãi rác thải Noong Bua, thành phố Điện Biên Phủ đến cuối tháng 6/2019 trong thời gian tiến hành các thủ tục và thực hiện đầu tư dự án Nhà máy xử lý rác thải Điện Biên; nhất trí với phương án bổ sung 01 hồ kỹ thuật để thực hiện tiếp nhận lượng rác tăng thêm do kéo dài thời gian tiếp nhận; thực hiện điều chỉnh dự án theo quy định và đảm bảo không làm tăng tổng mức đầu tư dự án, phù hợp với khả năng cân đối vốn trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020.

- Đối với Dự án hỗ trợ xây dựng nhà máy xử lý rác thải tại xã Pom Lót huyện Điện Biên: Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư của dự án đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư tiến hành thẩm định, trình UBND tỉnh, tuy nhiên còn một số nội dung cần làm rõ theo tinh thần chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 1122/UBND-TH ngày 7/5/2018, Sở sẽ có trách nhiệm giải trình, hoàn thiện và báo cáo UBND tỉnh xem xét quyết định trong thời gian sớm nhất.

- Đối với dự án Cải tạo, xử lý triệt để ô nhiễm bãi chôn lấp rác thải Noong Bua thành phố Điện Biên Phủ tỉnh Điện Biên đến nay đã thi công đạt 95% khối lượng (gói thầu xây dựng số 07: Xây lắp và mua sắm, lắp đặt thiết bị của dự án), đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường đôn đốc nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công phần khối lượng còn lại; thực hiện nghiệm thu và bàn giao dự án hoàn thành; đưa công trình vào quản lý, vận hành ở giai đoạn tiếp theo; đồng thời quyết toán dự án hoàn thành theo quy định hiện hành.

- Về đơn vị nhận bàn giao dự án hoàn thành và thực hiện giai đoạn tiếp của dự án để kéo dài thời gian tiếp nhận rác; xử lý triệt để ô nhiễm của bãi rác

thải Noong Bua, thành Phố Điện Biên Phủ: Nhất trí với đề xuất của Sở Tài nguyên và Môi trường theo phương án I.

- Về thực hiện 02 dự án là Nhà máy xử lý rác thải rác thải Điện Biên và dự án Hỗ trợ xây dựng nhà máy xử lý rác thải tại xã Pom Lót, huyện Điện Biên: Việc kéo dài thời gian tiếp nhận rác của bãi chôn lấp rác thải Noong Bua, thành phố Điện Biên Phủ để xử lý rác thải của thành phố Điện Biên Phủ là phương án tạm thời, năng lực tiếp nhận thêm không lớn, thời gian tiếp nhận ngắn (đến cuối tháng 6/2019). Do đó, cần đẩy nhanh tiến độ thực hiện đầu tư Nhà máy xử lý rác thải Điện Biên; dự án Hỗ trợ xây dựng nhà máy xử lý rác thải tại xã Pom Lót, huyện Điện Biên để giải quyết yêu cầu cấp bách về xử lý rác thải của thành phố Điện Biên Phủ.

c) Đại diện Sở Tài chính:

- Thực hiện Văn bản số 1497/UBND-KTN ngày 07/6/2018 của UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tổng hợp báo cáo và phân tích, làm rõ các nội dung theo yêu cầu của UBND tỉnh, về cơ bản Sở Tài chính nhất trí với các ý kiến của các ngành tham gia cuộc họp, tuy nhiên còn một số nội dung tiếp tục phải bàn bạc, cân nhắc, xem xét đi đến thống nhất về thời gian đề xuất kéo dài tiếp nhận rác thải, dự toán kinh phí và khả năng cân đối vốn đầu tư phần phát sinh khi kéo dài thời gian tiếp nhận rác thải Noong Bua theo khái toán do đơn vị tư vấn lập khoảng 1,0 tỷ đồng, cụ thể:

+ Về tiến độ triển khai dự án nhà máy rác thải Điện Biên (GĐI) do Nhà đầu tư thực hiện và kéo dài thời gian tiếp nhận rác thải bãi Noong Bua: Theo báo cáo của Sở Tài nguyên và Môi trường và ý kiến của Công ty cổ phần Môi trường Đô thị và Xây dựng Điện Biên (nhà đầu tư), có thể hiểu đến nay dự án Nhà máy xử lý rác thải Điện Biên (đầu tư hạng mục trong hàng rào) đang triển khai ở bước hoàn tất các thủ tục đầu tư xây dựng, đảm bảo hồ sơ pháp lý dự án theo quy định, dự kiến đến tháng 01/2019 mới tiến hành khởi công xây dựng công trình, trong khi công tác đền bù GPMB đến nay chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt, các hạng mục đầu tư xây dựng (GĐI) tương đối nhiều. Do vậy, để tránh việc phải báo cáo cấp có thẩm quyền gia hạn kéo dài thời gian tiếp nhận rác thải Noong Bua, trường hợp thống nhất thời gian dừng tiếp nhận rác thải bãi Noong Bua (dự kiến đến 30/6/2019), yêu cầu nhà đầu tư có văn bản cam kết về thời gian hoàn thành dự án đưa vào khai thác, sử dụng (hiện tại tiến độ thực hiện dự án chậm so với chủ trương đầu tư được UBND tỉnh phê duyệt dự án hoàn thành (GĐI) trong năm 2018); Đối với dự án hỗ trợ xây dựng nhà máy rác thải xã Pom Lót huyện Điện Biên (hỗ trợ ngoài hàng rào sử dụng vốn NSNN), UBND tỉnh đã ban hành Văn bản số 1122/UBND-TH ngày 07/5/2018, đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư sớm tham mưu trình UBND tỉnh xem xét phê duyệt chủ trương đầu tư dự án theo quy định của Luật Đầu tư công để dự án sớm được triển khai thực hiện.

+ Dự toán kinh phí: Đơn vị tư vấn khái toán chi phí phát sinh do kéo dài thời gian tiếp nhận rác thải bãi Noong Bua khoảng 1,0 tỷ đồng, nội dung này đề nghị chủ đầu tư báo cáo UBND tỉnh xem xét, điều chỉnh bổ sung khối lượng phát sinh vào dự án đã phê duyệt tại Quyết định số 316/QĐ-UBND ngày 18/3/2016 của UBND tỉnh nhưng không làm vượt tổng mức đầu tư, dự toán

được phê duyệt, đồng thời chuyển hồ sơ thiết kế, dự toán cho Sở Xây dựng thẩm định, tham mưu trình UBND tỉnh phê duyệt theo quy định.

+ Nguồn vốn đầu tư (phần phát sinh): Xem xét báo cáo UBND tỉnh sử dụng nguồn vốn đầu tư dự án tại Quyết định số 316/QĐ-UBND ngày 18/3/2016 công trình cải tạo, xử lý triệt để ô nhiễm bãi chôn lấp rác thải Noong Bua thành phố Điện Biên Phủ (lấy từ khoản chi phí dự phòng của dự án); phần vốn còn thiếu đề xuất từ nguồn chi sự nghiệp môi trường hằng năm được UBND tỉnh giao cho thành phố Điện Biên Phủ.

+ Về đơn vị thực hiện phần phát sinh: Do dự án cải tạo, xử lý triệt để ô nhiễm bãi chôn lấp rác thải Noong Bua thành phố Điện Biên Phủ do Sở Tài nguyên và Môi trường được UBND tỉnh giao nhiệm vụ chủ đầu tư và đang triển khai thực hiện, do vậy phần phát sinh khối lượng tiếp tục giao cho Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện đầu tư xây dựng.

- Về đơn vị tiếp nhận bàn giao: Sau khi dự án cải tạo, xử lý triệt để ô nhiễm bãi chôn lấp rác thải Noong Bua thành phố Điện Biên Phủ hoàn thành (bao gồm cả đầu tư phần phát sinh do kéo dài thời gian tiếp nhận rác thải), bàn giao cho UBND thành phố Điện Biên Phủ tiếp nhận quản lý, sử dụng; UBND thành phố Điện Biên Phủ thực hiện ký hợp đồng với Công ty cổ phần Môi trường Đô thị và Xây dựng Điện Biên để khai thác, sử dụng dự án.

d) Đại diện UBND thành phố Điện Biên Phủ.

- Nhất trí về việc kéo dài thời gian tiếp nhận rác tại bãi rác thải Noong Bua, thành phố Điện Biên Phủ đến cuối tháng 6/2019.

- Tiếp nhận bàn giao: Đề nghị lựa chọn phương án II, đề nghị UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục quản lý toàn bộ khu vực dự án; giao Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị và Xây dựng tỉnh Điện Biên trực tiếp quản lý khai thác để tiếp nhận và xử lý rác của thành phố trong thời gian kéo dài từ nay đến tháng 6/2019; Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm thực hiện lựa chọn đơn vị có đủ năng lực (cung cấp dịch vụ công) để quản lý, vận hành xử lý môi trường giai đoạn tiếp theo và phủ định hố chôn lấp rác mới phát sinh, thực hiện việc xử lý nước rỉ rác theo quy trình đã được phê duyệt. Chịu trách nhiệm quản lý, xử lý môi trường đảm bảo vệ sinh môi trường toàn bộ khu vực bãi rác.

đ) Đại diện UBND huyện Điện Biên:

- UBND huyện Điện Biên nhất trí kéo dài thời gian tiếp nhận rác tại bãi rác Noong Bua đến khi hoàn thành thủ tục xây dựng và đi vào vận hành nhà máy rác tại bãi rác Púng Mìn, xã Pom Lót, huyện Điện Biên.

- Năm 2013, UBND huyện đã thực hiện xây dựng bãi rác tại bãi Púng Mìn, xã Pom Lót với diện tích 4.045,3 m², quá trình thực hiện giải phóng mặt bằng đã nhận được sự đồng thuận của người dân. Hiện tại, mặc dù chưa thực hiện họp nhân dân, đo đạc, kiểm đếm, tuy nhiên khu vực dự án bao gồm đất

rừng và đất nương nên công tác giải phóng mặt bằng được dự báo là tương đối thuận lợi.

- Tại bãi rác Púng Mìn, hiện đang có 03 lò đốt đang hoạt động với công suất tối đa 21 tấn/ngày đêm, hiện tại đang xử lý lượng rác thu gom trên địa bàn 12/25 xã thuộc huyện với khối lượng 13-15 tấn/ngày đêm. Thực hiện xã hội hóa công tác bảo vệ môi trường, UBND huyện đã ký hợp đồng với đơn vị có đủ năng lực thực hiện thu gom, xử lý rác thải trong 10 năm từ năm 2016 đến năm 2025 (với điều kiện đơn vị tự đầu tư lò đốt và chi phí xử lý rác thải đã thu gom). Vì vậy, UBND huyện đề nghị UBND tỉnh và các sở, ngành có liên quan xem xét việc thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt phát sinh tại các xã khu vực lòng chảo của huyện và hỗ trợ di chuyển cơ sở vật chất và các lò đốt hiện đang hoạt động tại bãi rác Púng Mìn tới các xã vùng ngoài của huyện khi nhà máy rác đi vào hoạt động.

e) Đại diện Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị và Xây dựng tỉnh Điện Biên

- Thời gian dự kiến kéo dài tiếp nhận rác thải tại Bãi rác Noong Bua thành phố Điện Biên Phủ vào cuối tháng 6/2019 do Sở Tài nguyên và Môi trường đưa ra là phù hợp so với tiến độ hoàn thành dự án giai đoạn I của Công ty.

- Công ty cam kết sau 7 tháng từ khi nhận được mặt bằng sạch thì sẽ đưa nhà máy vào vận hành giai đoạn I.

- Đề nghị các Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng, sớm tham mưu cho UBND tỉnh đẩy nhanh tiến độ Dự án Hỗ trợ xây dựng nhà máy xử lý rác thải Điện Biên tại xã Pom Lót huyện Điện Biên. Để Công ty thực hiện dự án kịp tiến độ đưa ra.

f) Đại diện Ban quản lý dự án các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Điện Biên:

- Nhất trí về việc kéo dài thời gian tiếp nhận rác tại bãi rác thải Noong Bua, thành phố Điện Biên Phủ đến cuối tháng 6/2019.

- Nhất trí với ý kiến của Sở Xây dựng và Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc kết thúc dự án: Cải tạo, xử lý triệt để ô nhiễm bãi chôn lấp rác thải Noong Bua thành phố Điện Biên Phủ tỉnh Điện Biên.

- Tiếp nhận và bàn giao: Nhất trí với Phương án I do Sở Tài nguyên và Môi trường đề xuất, vì dự án: Cải tạo, xử lý triệt để ô nhiễm bãi chôn lấp rác thải Nong Bua thành phố Điện Biên Phủ tỉnh Điện Biên đến tháng 9/2018 đã kết thúc; Dự án nằm trên địa bàn thành phố và việc xử lý rác mới phát sinh vẫn do UBND thành phố đảm nhận. Vì vậy việc bàn giao cho UBND thành phố tiếp tục phủ đỉnh hố số 2 và xử lý nước rỉ rác theo quy trình là hợp lý.

g) Đại diện Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư xây dựng Kiến Tạo: (đơn vị thiết kế)

Để đáp ứng yêu cầu tiếp nhận rác trong khoảng 1,5 năm (500 ngày) của thành phố Điện Biên phủ thì Công ty đồng ý xây dựng thêm 01 hố kỹ thuật có thể tích 100.000m³;

h) Đại diện Công Ty Cổ phần tư vấn thiết kế và Xây dựng An Thành Nam (đơn vị thi công).

Đề nghị Chủ đầu tư sớm thông nhất với các sở ban ngành liên quan về các nội dung vướng mắc trên để nhà thầu tổ chức thi công đảm bảo tiến độ.

III. Nội dung thống nhất:

Sau khi tiến hành thảo luận, cơ quan chủ trì và các thành viên tham gia dự họp thống nhất kiến nghị UBND tỉnh một số nội dung sau:

1. Đề nghị UBND tỉnh cho phép kéo dài thời gian tiếp nhận rác thải tại bãi chôn lấp rác thải Noong Bua, thành phố Điện Biên Phủ đến ngày 30/6/2019, để có thời gian tiến hành các thủ tục và thực hiện đầu tư dự án nhà máy xử lý rác thải Điện Biên, trên cơ sở văn bản cam kết hoàn thành dự án theo thời gian đã nêu trên của nhà đầu tư.

2. Phương án xử lý rác phát sinh khi kéo dài thời gian tiếp nhận tại bãi rác thải Noong Bua:

a) Xây dựng thêm 01 hố kỹ thuật có thể tích 100.000m³ đủ tiếp nhận rác thải của của thành phố Điện Biên phủ từ ngày 01/01/2018 đến 30/6/2019; các hạng mục còn lại của dự án hoàn thiện, nghiệm thu và kết thúc dự án, bàn giao dự án hoàn thành đưa vào vận hành công trình.

b) Dự toán kinh phí để phủ đỉnh phần rác tiếp nhận từ nay đến khi bãi rác đóng cửa: Là phần phủ đỉnh của hố chôn lấp phát sinh (khái toán khoảng 01 tỷ đồng).


c) Về nguồn vốn đầu tư để phủ đỉnh phần rác tiếp nhận từ nay đến khi bãi rác đóng cửa: Sử dụng nguồn vốn còn dư của dự án Cải tạo, xử lý triệt để ô nhiễm bãi chôn lấp rác thải Noong Bua thành phố Điện Biên Phủ, sau khi dự án kết thúc nếu còn dư nguồn vốn và dự án không còn nhu cầu sử dụng vốn được sử dụng số vốn dư theo quy định, trường hợp sau khi kết thúc dự án nêu trên không còn dư nguồn vốn, đề nghị UBND tỉnh xem xét cân đối bổ sung từ nguồn kinh phí chi sự nghiệp môi trường hằng năm của thành phố Điện Biên Phủ.

d) Đơn vị thực hiện:

Thống nhất lựa chọn phương án I: Sở Tài nguyên và Môi trường làm thủ tục kết thúc dự án “Cải tạo, xử lý triệt để ô nhiễm bãi chôn lấp rác thải Noong Bua thành phố Điện Biên Phủ”; đề nghị UBND tỉnh giao UBND thành phố Điện Biên Phủ quản lý toàn bộ khu vực dự án; UBND thành phố có trách nhiệm thực hiện lựa chọn đơn vị có đủ năng lực (*cung cấp dịch vụ công*) để phủ đỉnh hố chôn lấp rác mới phát sinh, thực hiện việc xử lý nước rỉ rác theo quy trình đã được phê duyệt. Chịu trách nhiệm quản lý, xử lý môi trường đảm bảo vệ sinh môi trường toàn bộ khu vực bãi rác.

Biên bản này, được các bên thống nhất thông qua và lập 11 bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi đơn vị giữ 01 bản và 01 bản báo cáo UBND tỉnh./.

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG



Phan Hiên

SỞ XÂY DỰNG
KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC



Bùi Văn Luyện

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Li Xuan Cong


Li Xuan Cong

SỞ TÀI CHÍNH
KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC



Nguyễn Tiến Dũng

UBND HUYỆN ĐB
PHÓ CHỦ TỊCH



Bùi Hải Bình

UBND THÀNH PHỐ ĐIỆN BIÊN PHỦ


Không ký biên bản

CÔNG TY CPMT ĐÔ THỊ VÀ XD ĐIỆN BIÊN
PHÓ GIÁM ĐỐC C.TY



Nguyễn Thanh Hoàng

BQL DỰ ÁN CÁC CTĐD VÀ CN ĐIỆN BIÊN



Lê Hồng Nam

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐT & XD KIẾN TẠO

Nguyễn Hữu Minh

CÔNG TY CP TVTK VÀ XD AN THÀNH NAM

Leud

CƯỜNG SƠN ĐĂNG HOÀNG

UBND TỈNH ĐIỆN BIÊN
SỞ XÂY DỰNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 446/SXD-HTKT,QLN&BDS

Điện Biên, ngày 11 tháng 7 năm 2018

V/v tham mưu nội dung điều chỉnh thời gian tiếp nhận rác thải tại Bãi chôn lấp rác thải Noong Bua, thành phố Điện Biên Phủ.

Kính gửi: UBND tỉnh Điện Biên.

Căn cứ Quyết định số 316/QĐ-UBND ngày 18/3/2016 của UBND tỉnh Điện Biên về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình cải tạo, xử lý triệt để ô nhiễm Bãi chôn lấp rác thải Noong Bua, thành phố Điện Biên Phủ.

Căn cứ Quyết định số 05/QĐ-UBND ngày 02/01/2018 của UBND tỉnh Điện Biên về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Nhà máy xử lý rác thải Điện Biên.

Sở Xây dựng nhận được Báo cáo số 143/BC-STNMT ngày 29/6/2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường đề xuất kéo dài thời gian tiếp nhận rác thải tại Bãi chôn lấp rác thải Noong Bua, thành phố Điện Biên Phủ theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 1497/UBND-KTN ngày 07/6/2018. Sau khi rà soát các nội dung liên quan, căn cứ chức năng nhiệm vụ Sở Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Theo Quyết định số 316/QĐ-UBND ngày 18/3/2016 của UBND tỉnh Điện Biên về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình cải tạo, xử lý triệt để ô nhiễm bãi chôn lấp rác thải Noong Bua thành phố Điện Biên Phủ, thì thời gian thực hiện dự án từ năm 2015 - 2018 (thời điểm bắt đầu dừng tiếp nhận rác thải cuối năm 2017); tuy nhiên do chưa hoàn thành việc đầu tư xây dựng Nhà máy xử lý rác thải Điện Biên tại xã Pom Lót, huyện Điện Biên cho nên Bãi xử lý rác thải Noong Bua vẫn phải tiếp nhận và xử lý rác thải đảm bảo vệ sinh môi trường do đó việc điều chỉnh thời gian tiếp nhận Bãi chôn lấp rác thải Noong Bua thành phố Điện Biên Phủ cho phù hợp với tình hình thực tế và các nội dung công việc đang được tổ chức thực hiện là cần thiết.

2. Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 1497/UBND-KTN ngày 07/6/2018 về việc kéo dài thời gian tiếp nhận rác thải tại Bãi chôn lấp rác thải Noong Bua, thành phố Điện Biên Phủ. Ngày 19/6/2018 Liên ngành gồm: Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND thành phố Điện Biên Phủ, UBND huyện Điện Biên, BQLDA các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh, Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư xây dựng Kiến tạo, Công ty Cổ phần Tư vấn thiết kế và Xây dựng An Thành Nam, Công ty Cổ phần Môi

trường đô thị và Xây dựng tỉnh Điện Biên đã họp bàn thống nhất đề nghị UBND tỉnh cho phép kéo dài thời gian tiếp nhận rác thải tại Bãi chôn lấp rác thải Noong Bua, thành phố Điện Biên Phủ đến ngày 30/6/2019 để Nhà đầu tư hoàn thiện các thủ tục và thực hiện đầu tư xây dựng Nhà máy xử lý rác thải Điện Biên đảm bảo tuân thủ theo các quy định của pháp luật hiện hành.

3. Trên cơ sở nội dung đề xuất của Sở Tài nguyên và Môi trường, nội dung thống nhất Liên ngành ngày 19/6/2018, Sở Xây dựng tham mưu nội dung văn bản điều chỉnh thời gian tiếp nhận rác thải tại Bãi chôn lấp rác thải Noong Bua, thành phố Điện Biên Phủ theo Dự thảo văn bản kèm theo.


(Có Kèm theo biên bản làm việc Liên ngành ngày 19/6/2018; Báo cáo số 143/BC-STNMT ngày 29/6/2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường)

Trên đây là nội dung văn bản tham mưu điều chỉnh thời gian tiếp nhận rác thải tại Bãi chôn lấp rác thải Noong Bua, thành phố Điện Biên Phủ của Sở Xây dựng. /*tc*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Sở Tài nguyên và Môi trường (P/H);
- Lưu: VT; HTKT,QLN&BDS.

GIÁM ĐỐC



Nguyễn Thành Phong

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐIỆN BIÊN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-KTN

Điện Biên, ngày ... tháng ... năm 2018

V/v điều chỉnh thời gian
dừng tiếp nhận rác thải tại dự án
Cải tạo, xử lý triệt để ô nhiễm bãi
chôn lấp rác thải Noong Bua
thành phố Điện Biên Phủ.

(Dự thảo)


Kính gửi:

- Các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng;
- UBND thành phố Điện Biên Phủ;
- UBND huyện Điện Biên.

Sau khi xem xét nội dung văn bản số ... /SXD-HTKT,QLN&BDS ngày .../7/2018 của Sở Xây dựng về việc tham mưu nội dung điều chỉnh thời gian tiếp nhận rác thải tại bãi chôn lấp rác thải Noong Bua, thành phố Điện Biên Phủ; Báo cáo số 143/BC-STNMT ngày 29/6/2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc điều chỉnh thời gian dừng tiếp nhận rác thải tại dự án Cải tạo, xử lý triệt để ô nhiễm bãi chôn lấp rác thải Noong Bua thành phố Điện Biên Phủ; Biên bản làm việc Liên ngành ngày 19/6/2018. UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Đồng ý điều chỉnh thời gian tiếp nhận rác thải tại bãi chôn lấp rác thải Noong Bua, thành phố Điện Biên Phủ đến ngày 30/6/2019 theo như đề xuất của Sở Tài nguyên và Môi trường.

2. Sở Tài nguyên và Môi trường khẩn trương thực hiện các thủ tục để kết thúc dự án "Cải tạo, xử lý triệt để ô nhiễm bãi chôn lấp rác thải Noong Bua, thành phố Điện Biên Phủ" đảm bảo tuân thủ đúng các quy định của pháp luật hiện hành.

Nhận được Văn bản này, Sở Tài nguyên và Môi trường, các cơ quan, đơn vị liên quan có trách nhiệm phối hợp tổ chức triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lãnh đạo UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KTN.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN